

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		门诊楼七、八层装饰装修项目						
主管部门		上海申康医院发展中心			实施单位		上海市第六人民医院	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8000000.00	6400000.00	6,400,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	8000000	8000000	6400000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	配合医院门诊整体布局调整，本次对门诊楼7楼及8楼的整形科、眼科、五官科、口腔科进行升级改造，增加眼科、整形科门诊手术室，以及对候诊区域及医疗流程进行调整，符合最新医疗规范，提高病患及医务人员的满意率。				根据工作计划项目及时于2022年10月完成了施工总包招标，并签订了合同，根据计划完成了门诊楼项目开工前的拆除和准备工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
		数量指标	修缮建筑面积	=7160平方米	=7160平方米	6	6	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	6	6	
			环境保护测评情况	评估测试通过	通过	5	5	
			消防备案	备案	备案	5	5	
			工程安全事故发生率	重大事故为0	0	4	4	
	产出指标		工程施工计划完成及时性	及时（2022年12月31日）	2022年12月31日	5	5	
			竣工验收及时性	及时（2022年12月31日）	2022年12月31日	5	5	
			资产交付使用及时性	及时（2022年12月31日）	未及时	5	2	"受疫情影响未能及时交付使用；改进措施：资产已交付使用，以后年

绩效指标								度将进一步加强资产采购管理细节"
	成本指标	项目成本节约率	> 0%（项目实际实施成本较计划成本节约的比率）	2%	5	5		
		节能率	≥设计标准	达到设计标准	4	4		
	效益指标	经济效益指标	安全提升情况	≥设计标准	达到设计标准	4	4	
			物流人力成本降低率	< 改造前投入量	较改造前投入量降低2%	4	4	
		社会效益指标	诊疗服务能级提升情况	诊疗用物流传输率 ≥设计值	达到设计值	4	4	
			无障碍设施设置完善性	达到设计标准	达到设计值	5	5	
		生态效益指标	医疗万元收入能耗支出比	< 参照值（参照值来源于修缮前能耗支出比）	较参照值低2%	5	5	
		可持续影响指标	新建、修缮设施运维保养管理情况	健全、完善	健全、完善	5	5	
			医院布局规划情况	科学、合理	科学、合理	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	>=80%	80%	5	5	
			医务人员满意度	>=90%	90%	5	5	
	总分					100	97.00	

绩效指标	成本指标	项目成本节约率	> 0%（项目实际实施成本较计划成本节约的比率）	20%	5	5		
		节能率	> 0%（项目实际实施成本较计划成本节约的比率）	20%	4	4		
	效益指标	经济效益指标	电源扩容、安全提升情况	≥设计标准	达到设计标准	4	4	
			物流人力成本降低率	< 改造前投入量	< 改造前投入量10%	4	4	
			后勤管理人力成本降低率	< 改造前人力投入量	< 改造前人力投入量10%	4	4	
		社会效益指标	后勤智能化管理能级提升情况	智能化覆盖率≥95%	95%	5	5	
			无障碍设施设置完善性	达到设计标准	达到设计标准	3	3	
		生态效益指标	医疗万元收入能耗支出比	< 参照值（参照值来源于修缮前能耗支出比）	< 参照值10%	3	3	
		可持续影响指标	新建、修缮设施运维保养管理情况	健全、完善	健全、完善	4	4	
			医院布局规划情况	科学、合理	科学、合理	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=90%	90%	5	5	
			后勤保障人员满意度	>=90%	90%	5	5	
总分					100	97.00		

产出指标	数量指标	设施设备采购数量符合	报数量，严格依据相关法律法规要求、保质保量完成设备采购工作。	100%	2	2	
		率					
		门诊工作站覆盖率（信息）	诊室覆盖率100%	100%	2	2	
		住院工作站覆盖率（信息）	住院楼层覆盖率100%	100%	2	2	
		排队叫号系统覆盖率（信息）	诊区覆盖率100%	100%	2	2	
		PACS系统联机覆盖率（信息）	设备运行率100%	100%	2	2	
		ICU系统覆盖率（信息）	ICU床位覆盖率100%	100%	2	2	
		智能导航全楼覆盖（信息）	全楼覆盖	全楼覆盖	2	2	
		设施、设备采购、安装、调试验收合格率	100%，验收合格	100%	2	2	
		设备性能指标验收合格率	100%。验收合格	100%	2	2	
		设备重要功能验收合格率	100%。验收合格	100%	2	2	

	质量指标	硬件设备安装验收合格率（信息）	验收合格率100%	100%	2	2	
		系统集成安装调试合格率（信息）	验收合格100%	100%	2	2	
		联网试运行验收合格率（信息）	验收合格100%	100%	2	2	
		系统功能性能测试合格率（信息）	测评通过	测评通过	2	2	
		系统安全测评合格率（信息）	测评通过	测评通过	2	2	
	时效指标	设备采购计划完成及时性	及时。按照申报内容，严格依据相关法律法规要求、按时按计划完成设备招标采购工作	及时	2	2	
		设备安装、调试验收及时性	及时。按时按计划完成设备的安装、调试及验收	及时	2	2	
		设备交付使用及时性	及时。按时按计划完成设备的交付使用	及时	2	2	
		项目计划完成及时性（信息）	合同签订后10个月（含试运行）	合同签订后10个月（含试运行）	2	2	
		项目系统试运行及时性（信息）	合同签订后180天；试运行期限≥30天	合同签订后180天；试运行期限≥30天	2	2	
		项目系统交付使用及时性（信息）	试运行通过后一个月	试运行通过后一个月	2	2	

绩效指标							
	成本指标	项目成本节约率	> 0% (项目实际实施成本较计划成本节约的比率)	0%	3	3	
	经济效益指标	骨科医疗收入占全院医疗收入比例	> 35%	34.39%	1	0.98	原因分析：受疫情影响，来院患者减少，诊疗效率较低；且基建施工进度延迟，骨科临床诊疗中心尚未开张，导致收入不及预期。改进措施：疫情影响基本消失，将加快复工复产，提高工作效率，尽快完成骨科临床诊疗中心开张，使医疗收入达到预期。
		科研临床转化成果	≥2项	3	2	2	
		国家级课题数量	≥18项	22	2	2	
		骨科住院床位使用率	> =93%	102.61%	2	2	
		骨科住院床位周转率	≥61.29次/年	68.86次/年	2	2	
		再入院人数下降率	≤1.2%	1.2%	2	2	
		骨科特色门诊（包括专题、专家等）人数增加率	> =10%	-28.5%	1	0.5	原因分析：受疫情影响，来院患者减少，诊疗效率较低；且基建施工进度延迟，骨科临床诊疗中心尚未开张，导致工作量不及预期。改进措施：疫情影响基本消失，将加快复工复产，提高工作效率，尽快完成骨科临床诊疗中心开张，使工作量达到预期。
		危重病人抢救成功率	≥90%	81.25%	1	0.5	原因分析：受疫情影响，来院患者减少，诊疗效率较低；且基建施工进度延迟，骨科临床诊疗中心尚未开张，导致工作量不及预期。改进措施：

效益指标	社会效益指标							疫情影响基本消失，将加快复工复产，提高工作效率，尽快完成骨科临床诊疗中心开张，使工作量达到预期。
		骨科手术量	提升≥10%	2.21%	1	0.5	原因分析：受疫情影响，来院患者减少，诊疗效率较低；且基建施工进度延迟，骨科临床诊疗中心尚未开张，导致工作量不及预期。改进措施：疫情影响基本消失，将加快复工复产，提高工作效率，尽快完成骨科临床诊疗中心开张，使工作量达到预期。	
		平均住院天数	≤6天	5.62天	2	2		
		骨科四级手术	≥40%	27.68%	1	0.69	原因分析：受疫情影响，来院患者减少，诊疗效率较低；且基建施工进度延迟，骨科临床诊疗中心尚未开张，导致工作量不及预期。改进措施：疫情影响基本消失，将加快复工复产，提高工作效率，尽快完成骨科临床诊疗中心开张，使工作量达到预期。	
		骨科微创手术	≥25%	20.22%	1	0.81	原因分析：受疫情影响，来院患者减少，诊疗效率较低；且基建施工进度延迟，骨科临床诊疗中心尚未开张，导致工作量不及预期。改进措施：疫情影响基本消失，将加快复工复产，提高工作效率，尽快完成骨科临床诊疗中心开张，使工作量达到预期。	
		教学教育培训人次	≥2000人次/年	≥2000人次/年	2	2		
							原因分析：受疫情影响，来院患者减少，诊疗效率较低；且基建施工进度	

		骨科门急诊量（信息）	≥70万年门急诊量（无不可抗力因素影响下）	59.82万	1	0.85	延迟，骨科临床诊疗中心尚未开张，导致工作量不及预期。改进措施：疫情影响基本消失，将加快复工复产，提高工作效率，尽快完成骨科临床诊疗中心开张，使工作量达到预期。
		住院楼层监护床位展示率	≥90%	90%	3	3	
		门急诊及住院支付智能化使用率	智能化应用，自助使用率≥30%	30%	2	2	
	可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	医院日常设备运维保养严格按医院内控管理制度执行。本项目执行过程中，将严格按医院内控管理制度，根据相关设施设备的运维保养要求进行运维保养。相关制度健全，完善	设备运维保养制度健全完善	2	2	
		设施设备质量控制机制健全性	医院日常设备运维保养严格按医院内控管理制度和质量管理要求执行。本项目执行过程中，将严格按医院内控管理制度，质控要求，以及相关设施设备技术要求进行质控管理。相关机制科学，合理	设施设备质量控制机制健全完善	2	2	
	满意度指标	患者及家属满意度	项目投入使用后，改善患者诊疗环境，满意度≥90%	90%	2	2	
		医务人员满意度	设备投入使用后，工作效率有效提升，满意度≥95%	95%	2	2	
		设备管理人员满意度	设备投入使用后，使用方便维修便捷，满意度≥95%	95%	2	2	
		患者及家属满意度（信息）	≥80%	80%	2	2	
	服务对象满意度指标						

			医务人员满意度（信息 ）	≥90%	90%	1	1	
			信息系统管理人员满意 度（信息）	≥90%	90%	1	1	
总分						100	97.33	

绩效指标	时效指标	项目按计划开工及时性	合同签订后1个月	二零二二年六月	5	5		
		项目系统交付使用及时性	试运行通过后一个月内	二零二二年十月	5	5		
		项目按计划完工及时性	二零二二年十一月	二零二二年十一月	5	5		
		成本指标	项目成本节约率	≥0%（项目计划目标成本与实施成本的比率）	20%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	线上在线挂号付等待时间	小于2分钟	1min	7	7	
			预约患者等待时间	小于30分钟	28min	7	7	
			互联互通互认率	不低于90%	97%	5	5	
			信用就医周使用量	不小于1500笔	725笔	5	2	些许患者不知道如何操作，以及些许老年患者不接受"信用就医"，所以要加大宣传力度，增加志愿者进行系统操作指导
	可持续影响指标	安全管理机制健全性	健全、完善	健全、完善	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥80%	80%	4	4	
医务人员满意度			≥90%	85%	3	2	些许新进医务人员对系统操作不熟。措施是加强系统操作培训，使得医务人员可以熟练操作系统	
信息系统管理人员满意度			≥90%	90%	3	3		

总分	100	94.00	
----	-----	-------	--

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		临床研究能力提升设备购置						
主管部门		上海申康医院发展中心			实施单位		上海市第六人民医院	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4500000.00	4500000.00	4,498,000	10	99.96%	10
		其中：当年财政拨款	4500000	4500000	4498000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标1、深化医药卫生体制改革总体要求，合理配置和有效使用临床诊疗能力提升设备，为了提升临床科研能力，在2022年度完成市六医院1台手术显微镜的采购安装验收并投入使用。2、借助新购置的设备提升医院多科室临床诊疗水平，促进学科发展，为患者提供更加优质和安全的医疗服务，从而提高患者满意度。					根据计划于2022年9月29日完成了1台手术显微镜的采购并于11月16日完成设备的调试安装可正式使用，于11月22日组织了设备使用培训，共计培训9人。后续受疫情影响，设备使用效益未达到预期，实际新购医疗设备年均收入增长-33.92%,手术显微镜镜年均诊疗人次444人次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		项目购置数量	=1台	1	6	6	
			设备安装调试数量	=1台	1	6	6	
			培训计划完成率	100%	100%	6	6	
	质量指标		设备购置、安装、调试验收合格率	100%	100%	6	6	
			设备性能指标验收合格率	100%	100%	5	5	
			设备重要功能验收合格率	100%	100%	6	6	

绩效指标		时效指标	设备采购计划完成及时性	签订合同后3个月内到货	签订合同后3个月内到货	5	5	
			设备安装、调试验收及时性	设备到货后2个月内	设备到货后2个月内	5	5	
			设备交付使用及时性	设备安装完成后1个月内交付使用	设备安装完成后1个月内	3	3	
		成本指标	项目成本控制率	≥0%	0%	2	2	
	效益指标	经济效益指标	新购医疗设备年均收入增长	≥10%	-33.92%	4	3	原因分析：受疫情影响，来院患者减少，诊疗业务开展效率低，导致设备无法饱和运行。改进措施：现疫情因素已基本消失，将加快复工复产，提高诊疗效率，使设备年均收入增长达到预期目标。
		社会效益指标	手术显微镜年均诊疗人次	> 800人次	444人次	4	3.1	原因分析：受疫情影响，来院患者减少，诊疗业务开展效率低，导致设备无法饱和运行。改进措施：现疫情因素已基本消失，将加快复工复产，提高诊疗效率，使设备年均诊疗人次达到预期目标。
			运转能力饱和率	≥95%	55%	4	3.1	原因分析：受疫情影响，来院患者减少，诊疗业务开展效率低，导致设备无法饱和运行。改进措施：现疫情因素已基本消失，将加快复工复产，提高诊疗效率，使设备运转能力达到预期目标。
			设备利用率	≥95%	55%	2	1.1	原因分析：受疫情影响，来院患者减少，诊疗业务开展效率低，导致设备无法饱和运行。改进措施：现疫情因素已基本消失，将加快复工复产，提高诊疗效率，使

								设备利用率达到预期目标。
			新购医疗设备技术功能使用率	≥85%	100%	6	6	
		可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全、完善	健全、完善	5	5	
			医院医疗设备质量控制机制健全性	健全、完善	健全、完善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		病患满意度	≥80% (满意度调查)	80%	4	4	
			医生满意度	≥85% (满意度调查)	85%	3	3	
			设备操作人员满意度	≥95% (满意度调查)	95%	3	3	
总分						100	96.30	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		临港院区空调机组更新采购及 安装项目						
主管部门		上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第六人民医 院		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2700000.00	2700000.00	2,700,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2700000	2700000	2700000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了同时满足净化区域以及全院夏季集中制冷、冬季集中供暖的需求，并且响应节能降耗的号召，对净化区域空调冷热源进行独立设置。申请340kW四管制风冷热泵机组2台。原3台燃气溴化锂机组拟逐步报废，根据冷量需求选用高效的变频磁悬浮冷水机组，为便于尽可能利用已有的水泵和冷却塔等设备，制冷机组的制冷量与原溴化锂机组尽可能一致，2022年拟再申请2110kW磁悬浮冷水机组1台。				根据合同约定（或工作计划）及时于2022年10月20日完成了上海市第六人民医院临港院区空调设备采购工作和设备安装，于11月4日经验收合格正式启用。改造内容包括：采购340kW四管制风冷热泵机组2台，2110kW磁悬浮冷水机组1台。通过项目实施，能提升集中制冷和供暖能力，满足净化区域以及全院夏季集中制冷、冬季集中供暖的需求，并且节能降耗，医院制冷采暖将更为安全、更为高效，每年可节约用能量约40%。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	数量指标	质量指标	设施安装计划完成率	=3台	=3台	6	6	
			设施安装验收合格率	一次验收合格	一次验收合格	6	6	
			空调设备验收情况	一次验收合格	一次验收合格	6	6	
			工程安全事故发生率	重大事故为0	0	6	6	
	时效指标		设施安装验收及时性	及时（2022年10月前）	2022年10月20日	6	6	
			竣工验收及时性	及时（2022年10月前）	2022年10月20日	6	6	
			资产交付使用及时性	及时（2022年10月前）	未及时	5	2	受疫情影响未能及时交付使用。改进措施：资产已交付使用，以后年度将进一步加强资产采

绩效指标								购管理细节
	成本指标	项目成本节约率	> 0%（项目实际实施成本较计划成本节约的比率）	20%	5	5		
		节能率	> 0%（项目实际实施成本较计划成本节约的比率）	40%	4	4		
	效益指标	经济效益指标	安全提升情况	≥设计标准	达到设计标准	4	4	
			物流人力成本降低率	< 改造前投入量	降低10%	4	4	
			后勤管理人力成本降低率	< 改造前人力投入量	降低10%	4	4	
		社会效益指标	后勤智能化管理能级提升情况	智能化覆盖率≥95%	95%	5	5	
			无障碍设施设置完善性	达到设计标准	达到设计标准	5	5	
		生态效益指标	医疗万元收入能耗支出比	< 参照值（参照值来源于修缮前能耗支出比）	降低10%	3	3	
		可持续影响指标	新建、修缮设施运维保养管理情况	健全、完善	健全、完善	3	3	
			医院布局规划情况	科学、合理	科学、合理	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			后勤保障人员满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	97.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		临港院区锅炉更新采购及安装项目						
主管部门		上海申康医院发展中心			实施单位		上海市第六人民医院	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2600000.00	2600000.00	2,600,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2600000	2600000	2600000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	将原溴化锂机组更新改造为制热量4200kW的燃气热水锅炉2台，并增加一套热交换机组，保障空调制热使用及生活热水供应。				根据合同约定（或工作计划）及时于2022年10月14日完成了上海市第六人民医院临港院区锅炉空调设备采购工作和设备安装，于2022年11月4日经验收合格正式启用。 改造内容包括：将原溴化锂机组更新改造为制热量4200kW的燃气热水锅炉2台，并增加一套热交换机组，通过项目实施后机组为模块化设计，水泵为变频控制，可实现根据末端负荷变化情况实时调节冷量输出，达到末端需求与机组输入功率精准匹配的效果，从而实现节能降耗。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	设施安装计划完成率	=2台	=2台	6	6	
		质量指标	设施安装验收合格率	一次验收合格	一次验收合格	6	6	
			特种设备验收情况	一次验收合格	一次验收合格	6	6	
			工程安全事故发生率	重大事故为0	0	6	6	
		时效指标	设施安装验收及时性	及时（2022年10月前）	2022年10月14日	6	6	
			竣工验收及时性	及时（2022年10月前）	2022年10月14日	6	6	
			资产交付使用及时性	及时（2022年10月前）	未及时	5	2	"受疫情影响未能及时交付使用；改进措施：资产已交付使用，以后年

绩效指标							度将进一步加强资产采购管理细节"	
	成本指标	项目成本节约率	> 0%（项目实际实施成本较计划成本节约的比率）	10%	5	5		
		节能率	> 0%（项目实际实施成本较计划成本节约的比率）	10%	4	4		
	效益指标	经济效益指标	安全提升情况	≥设计标准	设计标准	4	4	
			物流人力成本降低率	< 改造前投入量	较改造前投入量降低5%	4	4	
			后勤管理人力成本降低率	< 改造前人力投入量	较改造前投入量降低5%	4	4	
		社会效益指标	后勤智能化管理能级提升情况	智能化覆盖率≥95%	95%	5	5	
			无障碍设施设置完善性	达到设计标准	达到设计标准	5	5	
		生态效益指标	医疗万元收入能耗支出比	< 参照值（参照值来源于修缮前能耗支出比）	< 参照值3%	3	3	
		可持续影响指标	新建、修缮设施运维保障管理情况	健全、完善	健全、完善	3	3	
			医院布局规划情况	科学、合理	科学、合理	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	90%	5	5	
			后勤保障人员满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分					100	97.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		后勤智能化管理平台项目						
主管部门		上海申康医院发展中心			实施单位		上海市第六人民医院	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	370000.00	370000.00	370,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	370000	370000	370000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步完善后勤智能化平台，一是安防平台接入智能化平台；二是标准化的点位增补。				按建设计划完成了本期后勤智能化平台建设工作，具体包括了门诊大厅区域空气质量监测系统部署，安防监控系统运行数据集成采集统计及门诊楼物联网络部署完善工作。均按计划完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	新建（购）应用系统数量	=1套	=1套	6	6	
			设施安装验收合格率	100%	100%	6	6	
		质量指标	智能化系统验收情况	100%	100%	6	6	
			工程安全事故发生率	重大事故为0	0	6	6	
			时效指标	设施安装验收及时性	及时（2022年10月前）	2022年10月31日	5	5
		竣工验收及时性		及时（2022年10月前）	2022年10月31日	6	6	
		资产交付使用及时性		及时（2022年10月前）	未及时	5	2	"受疫情影响未能及时交付使用；改进措施：资产已交付使用，以后年度将进一步加强资产采购管理细节"
				> 0%（项目实际				

绩效指标		成本指标	项目成本节约率	实施成本较计划成本节约的比率)	>3%	5	5	
			节能率	> 0% (项目实际实施成本较计划成本节约的比率)	>5%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	安全提升情况	≥设计标准	达到设计标准	5	5	
			物流人力成本降低率	< 改造前投入量	< 改造前投入量10%	5	5	
			后勤管理人力成本降低率	< 改造前人力投入量	< 改造前人力投入量10%	5	5	
		社会效益指标	后勤智能化管理能级提升情况	智能化覆盖率≥95%	95%	5	5	
		生态效益指标	医疗万元收入能耗支出比	< 参照值 (参照值来源于修缮前能耗支出比)	< 参照值5%	5	5	
		可持续影响指标	新建、修缮设施运维保养管理情况	健全、完善	健全、完善	3	3	
			医院布局规划情况	科学、合理	科学、合理	2	2	
		满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=90%	90%	5	5
	后勤保障人员满意度			>=90%	90%	5	5	
	总分						100	97.00

绩效指标	效益指标		配置许可资质情况	许可证完备，设备验收后3个月内取得配置许可证	未按时获得配置许可证	5	2	屏蔽检测报告，目前尚未获得报告，因此未获得许可证。改进措施：已完成屏蔽检测，待获得报告后提交。
		时效指标	采购计划完成及时性	2022年9月底前完成招标采购签订合同	所有设备于2022年9月底前完成招标采购合同的签订	5	5	
			安装、试运行验收及时性	设备到货后1个月内完成安装和试运行验收	设备到货后1个月内完成安装和试运行验收	5	5	
			设备交付使用及时性	及时，设备安装完成后2个月内交付使用	设备安装完成后1个月内交付使用	5	5	
		成本指标	项目成本控制率	节约率 $\geq 0\%$ （项目计划目标成本与实施成本的比率）	节约率=0%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	新购医疗设备年均收入提升	$\geq 10\%$	CT更新后，与原设备相比年均收入提升11%	3	3	
		社会效益指标	手术机器人年均诊疗人次	> 1000 人次	手术机器人于2022年底安装，2023年1月培训后开始投入使用，未达到计划诊疗人次	3	2	2022年底完成安装，现场培训受12月底疫情影响未完成，2023年1月培训后开始使用。改进措施：1月份完成培训，目前手术量已恢复正常，设备已完全投入使用
			MRI诊疗人次	> 14000 人次	MR日均诊疗80人次，转化年均诊疗约17600人次	5	5	
			PET-CT年均诊疗人次	> 3500 人次	PET-CT日均诊疗15人次，转化年均诊疗约3900人次	3	3	
			CT年均诊疗人次	> 26000 人次	CT日均诊疗160人次，转化年均诊疗约41600人次	3	3	
			运转能力饱和度	$\geq 95\%$	运转能力饱和度100%	2	2	
					设备利用率=设备年度实际总运行时间/（每天工作8			

			设备利用率	>=95%	小时X工作天数），根据实际运行时间计算，CT利用率=113.75%，MR利用率=150%，PET-CT利用率=100%，手术机器人利用率=100%	5	5	
		可持续影响指标	大型医用设备运维和质量控制制度健全性	健全、完善	具备运维质控制度，制度健全、完善	2	2	
			大型医用设备可靠性测试机制健全性	健全、完善	具备运维质控制度，制度健全、完善	2	2	
			医院大型医用设备配置规划情况	科学、合理	根据医院十四五规划大型设备配置，科学合理	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床医生满意度	≥85%（满意度调查）	100%	5	5	
			设备操作人员满意度	≥95%（满意度调查）	90%	3	3	
			患者及家属满意度	≥80%（满意度调查）	90%	2	2	
总分						100	95.00	