

上海市农业农村委员会文件

沪农委〔2022〕260号

关于金山区枫泾镇新元村农田建设项目的验收意见

金山区农业农村委员会：

你区上报的《关于金山枫泾镇新元村农田建设项目竣工验收的请示》（金农〔2021〕197号）收悉。市农业农村委委托第三方机构组织相关领域专家，对金山枫泾镇新元村农田建设项目进行了验收。

一、项目总体情况

根据《关于金山区2019年农田建设项目实施计划的批复》（沪农委〔2019〕441号），项目的建设地点为金山区枫泾镇新元村。计划完成粮田建设面积2007亩，经竣工测绘，实际建成

面积为 1914.79 亩(其中耕地面积为 1869.5 亩)。

项目计划总投资 2385.82 万元,项目竣工后,经审计核定项目验收投资总额为 2311.79 万元。按照《上海市农田建设项目和资金管理办法》(沪农委规〔2019〕20 号),市级财政应拨付资金 1849.43 万元,已拨付资金 1908.65 万元,多拨付的资金为 59.22 万元,通过市对区的项目清算予以扣回。

二、验收与后续工作意见

(一) 验收意见

项目按规范要求建设,工程和设施设备运行正常,工程质量通过了项目监理单位的质量鉴定。同意通过验收。

(二) 后续工作

1. 请及时结清工程项目的各类应付款项。结清款项后一个月内,须向我委提交颁发《高标准农田建设项目竣工验收合格证书》的申请。

2. 请做好项目档案资料的收集和分类分册管理工作。

3. 请完成项目上图入库工作,落实管理责任,确保建成的农田面积不减少、功能不改变。

4. 请按照《关于加强市级农业设施财政性资产管理的意见》(沪农委〔2022〕7 号),建立健全财政性资产管理制度,明晰资产归属和管理责任,做好项目的财政性资产管理工作。

5. 请按照《上海市农田基础设施管护工作意见》（沪农委〔2020〕315号），落实管护经费，加强农田设施的管护，确保建设设施功能完好，持久发挥应有的效用。

附件：金山枫泾镇新元村农田建设项目建设及投资计划执行情况表

上海市农业农村委员会

2022年11月7日

附件

金山枫泾镇新元村农田建设项目 建设及投资计划执行情况表

序号	名称	计量单位	工程量		投资额（万元）	
			计划数	完成数	计划数	完成数
一	工程费用				2180.36	2162.90
(一)	土地平整工程				28.9	28.07
1	土地平整	亩	578	581.8	28.90	28.07
(二)	灌溉与排水工程				1578.52	1573.29
1	新建灌溉泵站（双泵）	座	1	1	50.00	46.90
2	新建灌溉泵站（单站）	座	3	3	138.00	119.60
3	灌溉系统				712.67	741.01
(1)	De630UPVC 管	m	699	722	51.41	49.50
(2)	De500UPVC 管	m	1273	1264	71.08	69.01
(3)	De400UPVC 管	m	5878	5986.9	250.15	244.4
(4)	De315UPVC 管	m	4263	4016	124.76	122.43
(5)	De250UPVC 管	m	859	798	18.36	16.19
(6)	De160UPVC 管	m	1057	1378.7	10.94	13.15
(7)	管件	项	1	1	54.78	50.96
(8)	干管阀门+井	座	12	12	12.77	12.09
(9)	支管阀门+井	座	17	17	11.23	10.68
(10)	De630 倒虹 井	座	2	2	2.48	2.32

序号	名称	计量单位	工程量		投资额（万元）	
			计划数	完成数	计划数	完成数
(11)	De630 倒虹 PE 管	m	30	60	8.6	16.04
(12)	De400 倒虹 井	座	12	12	9.12	8.96
(13)	De400 倒虹 PE 管	m	180	391	42.88	79.79
(14)	De315 倒虹 井	座	2	2	1.3	1.28
(15)	De315 倒虹 PE 管	m	30	48	6.01	8.39
(16)	给水栓	个	390	390	36.8	35.82
4	排水工程				677.85	665.78
(1)	排水沟 0.9m 宽	m	19030	18258	591.17	554.97
(2)	过道板	个	381	381	3.13	3.07
(3)	田间排水口	个	952	926	22.06	21.5
(4)	排水 De400HDPE 波纹管	m	838	1463.9	39.91	67.85
(5)	排水沟入河口	个	65	58	21.58	18.39
(三)	田间道路工程				540.96	530.25
1	新建砼道路 3.0m 宽	m ²	20889	20827	445	438.29
2	下田坡道 3m × 4m	个	194	194	95.96	91.96
(四)	农田输配电工程				14.00	13.85
1	低压线路（双泵）	座	1	1	5	4.99
2	低压线路（单泵）	座	3	3	9	8.86
(五)	其他工程				17.98	17.44
1	拆除灌溉泵站	座	4	4	8	8.18
2	拆除地下渠道	m	1664	1664	9.98	9.26
二	工程建设				205.45	148.89

序号	名称	计量单位	工程量		投资额（万元）	
			计划数	完成数	计划数	完成数
	其他费用					
(一)	建设管理费				121.92	69.82
1	建设单位管理费				51.80	4.00
2	工程建设监理费				52.59	50.27
3	招标代理费				10.81	10.00
4	清单编制费				6.72	5.55
(二)	勘察设计费				83.53	79.07
1	勘察费				21.8	18.03
2	设计费				61.73	61.04
三	总投资				2385.82	2311.79

抄送：金山区财政局。

上海市农业农村委员会办公室

2022年11月10日印发