

# 上海市绿化和市容管理局文件

沪绿容〔2023〕56号

---

## 上海市绿化和市容管理局关于印发《上海市生活垃圾末端处理设施等环境卫生设施建设计划（2023-2025年）》的通知

各区绿化市容局，临港新片区管委会生态处，市城投集团：

为进一步强化本市环境卫生设施建设管理，全面提升环卫行业服务保障水平，我们制定了《上海市生活垃圾末端处理设施等环境卫生设施建设计划（2023-2025年）》。现印发给你们，并就做好设施建设管理工作提出以下要求，请认真遵照执行。

一、夯实建设主体责任。环卫设施建设管理工作已纳入市对区领导班子的绩效考核内容，请各单位切实增强责任意识，进一步健全项目建设推进机制，做到任务明确、责任清晰。

二、确保建设程序规范。各单位应与区规划资源局、发

展改革委、生态环境局和属地街镇等部门加强沟通，落实设施用地、资金等保障，并严格按照基本建设程序推进项目建设。

三、细化项目推进计划。各单位要根据市和区环境卫生设施专项规划总体布局要求，以及“十四五”总目标，进一步细化项目规划选址、立项、环评等前期审批环节推进计划，做到正排工序、倒排工期，争分夺秒，挂图作战，确保各建设项目按期推进。

特此通知。

  
上海市绿化和市容管理局  
2023年2月13日

（此件公开发布）

附表 1

本市生活垃圾末端处理设施建设计划表（2023-2025 年）

序号	区域	设施名称	设计规模 (吨/日)	类型	进度计划
1	浦东新区	浦东海滨资源再利用中心	3000	垃圾焚烧	2023 年 3 月份进料调试, 2023 年 6 月份全部建成投产
2	老港基地	上海生物能源再利用项目三期	2000	湿垃圾处理	2023 年底主体结构基本建成; 2024 年基本建成, 开始进料调试
3	松江区	松江区湿垃圾处理扩建工程	500		2023 年底主要设备基本安装完成; 2024 年上半年基本建成, 开始进料调试
4	闵行区	闵行东部资源化利用中心	400		2023 年底完成建筑基础施工; 2024 年底前基本建成, 开始进料调试
5	嘉定区	嘉定区湿垃圾资源化处理项目 (二期)	500		2023 年一季度开工建设, 2023 年底完成建筑基础施工; 2024 年基本建成, 开始进料调试
6	奉贤区	奉贤区生物能源再利用中心	500		2023 年一季度开工建设, 2023 年底完成建筑基础施工; 2024 年基本建成, 开始进料调试
7	崇明区	崇明区湿垃圾资源化处置利用中心	360		2023 年二季度开工建设, 2023 年底土建施工完成 20%; 2024 年基本建成, 开始进料调试
8	青浦区	青浦湿垃圾处理项目	600		2023 年三季度开工建设, 2023 年底完成桩基施工, 2024 年基本建成, 开始进料调试
9	老港基地	炉渣深度利用中心一期	2000	深度利用	2023 年底开工建设; 2024 年底基本建成; 2025 年全面建成
10		可回收物利用项目	300		2023 年底开工建设; 2024 年底基本建成; 2025 年全面建成

附表 2

本市生活垃圾中转站等环境卫生设施建设计划表（2023-2025 年）

序号	区域	项目名称	转运设施规模 (吨/日)		停车场规模			进度计划	
			两网融合中转	干湿垃圾中转	用地面积 (m <sup>2</sup> )	车位数 (个)	充电桩数量 (个)	2023 年	2025 年
1	黄浦区	金陵中路 150 号地下中转站	200 平方米	—	—	—	—	完成选址	建成投产
2		南外滩环卫大楼	—	—	17672.68	111	40	建成投产	
3		金陵中路 150 号地下停车场	—	—	8615	63	7	建成投产	
4		南苏州路环卫大楼	—	—	16754.61	130	80	完成立项	土建施工
5	静安区	万荣路地下市政工程	未定	900	未定	115	未定	开工建设	建成投产
6		新增新能源环卫车充电桩数量	—	—	—	—	29		完成
7	徐汇区	虹梅街道两网融合中转站	30	—	—	—	—	完成选址	建成投产
8		虹梅街道中环绿地停车场	—	—	4500	50	30	完成选址	建成投产
9	长宁区	IV-08 防护绿地及地下空间开发项目	—	—	18750	195	59	土建施工	建成投产
10	杨浦区	国太市场环卫地下停车场	—	—	20000	167	50	土地收储	完成立项
11	虹口区	西宝兴路环卫地下停车场	—	—	21913.3	188	188	完成立项	建成投产
12	普陀区	普陀生活垃圾中转站	—	800	—	—	—	建成投产	
13		新增新能源环卫车充电桩数量	—	—	—	—	21		完成
14	浦东新区	三墩中转站	—	350	—	—	—	土建施工	建成投产
15		新场中转站	—	500	—	—	—	开工建设	建成投产
16		陈行中转站	—	800	—	—	—	完成立项	建成投产

17		新增新能源环卫车充电桩数量	—	—	—	—	55		完成
18	闵行区	吴泾镇环卫综合体	60	130	6800	79	20	完成选址	完成立项
19		虹桥镇环卫综合体	—	160	2007	48	12	建成投产	
20		梅陇镇环卫综合体	150	200	4350	110	55（双枪）	完成立项	土建施工
21		莘庄工业区环卫综合体	19	—	300	10	10	完成立项	开工建设
22		莘庄镇环卫综合体	100	200	4740	130	40	完成选址	建成投产
23		江川路街道闵开发环卫综合体	85	—	2520	20	10	完成立项	土建施工
24		颛桥镇环卫综合体	50	—	7000	155	13	完成选址	开工建设
25		新虹街道环卫综合体	45	—	13802	98	40	完成选址	开工建设
26		浦江镇环卫综合体	10	350	2587	62	62	建成投产	
27		七宝镇环卫综合体	85	—	5301	146	50	完成立项	土建施工
28		华漕镇两网融合中转站	80	—	—	—	—	完成选址	建成投产
29		古美路街道环卫停车场	—	—	4000	85	16	完成立项	建成投产
30		江川路街道临沧路环卫停车场	—	—	4350	110	55（双枪）	完成立项	土建施工
31	宝山区	泰和路码头干垃圾中转站改扩建项目	—	350	—	—	—	建成投产	
32		富锦路集散场	80	—	—	—	—	建成投产	
33		南大环卫停车场	—	—	4802.9	10	2	开工建设	建成投产
34		新增新能源环卫车充电桩数量	—	—	—	—	47		完成
35	嘉定区	金昌生活垃圾转运站	—	400	—	—	—	建成投产	
36		新增新能源环卫车充电桩数量	—	—	—	—	33		完成
37	松江区	车墩“三合一”垃圾中转站	50	300	—	—	—	完成选址	开工建设
38		新桥“三合一”垃圾中转站	50	200	—	—	—	前期研究	完成立项
39		洞泾“三合一”垃圾中转站	20	100	—	—	—	前期研究	完成立项
40		茸杰环卫停车场	—	—	3000	62（含机具）	5	开工建设	建成投产

41		新增新能源环卫车充电桩数量	—	—	—	—	48		完成
42	青浦区	华新镇环卫综合体	30	—	6000	80	20	前期研究	土建施工
43		徐泾镇环卫综合体	30	—	4000	60	25	前期研究	土建施工
44		香花桥转运站扩建工程	—	300	—	—	—	建成投产	
45		白鹤镇作业车停车场	—	—	2500	55	20	完成立项	土建施工
46		赵巷镇环卫停车场	—	—	5500	48	40	前期研究	完成选址
47		重固镇环卫停车场	—	—	2000	20	10	前期研究	完成选址
48	奉贤区	青村镇大型居住社区生活垃圾中转站		45	—	—	—	完成立项	建成投产
49		金海街道环卫综合体	12	55	—	—	—	完成立项	建成投产
50		新增新能源环卫车充电桩数量	—	—	—	—	24		完成
51	金山区	金山区垃圾收运设施配套停车场	—	—	8750	106	85	开工建设	建成投产
52	崇明区	城桥生活垃圾中转站搬迁工程	—	360	—	—	—	完成立项	建成投产
53		新增新能源环卫车充电桩数量	—	—	—	—	28		完成
54	临港	临港新片区固废综合体	230	940	8000	70	未定	完成选址	建成投产

---

上海市绿化和市容管理局办公室

---

2023 年 2 月 14 日印发