

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		市级统筹引导实施的教育项目						
主管部门		上海市教育委员会			实施单位		上海市机械工业学校	
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	530000.00	485000.00	484,757.21	10	99.95%	10
		其中：当年财政拨款	530000	530000		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预算目标				实际完成情况			
年度总体目标 珠宝实训室拟设置在教学楼（总平面图中楼号为2号）6楼，建筑面积309.68平方米。珠宝实训室主要维修内容有：拆除工程（拆除隔墙（框架结构；凿除旧墙砖、地砖；墙面涂料；部分门洞等）、装饰工程（新室内门窗；墙面粉刷及局部贴瓷砖墙裙；地面新铺防滑地砖；新做铝扣板吊顶）、安装工程（强弱电墙插地插安装；电气管线排布；LED灯具安装等）。主要材料有防滑地砖、铝合金玻璃门窗、乳胶漆、轻钢龙骨铝扣板吊顶、铝合金电动门联窗、LED灯具、水电管线等。					2021年完成珠宝实训室维修，建设了真正的理实一体的校内实训场所，在一定程度上强化了职业教育教学的实践性、开放性和职业性，增强了学生职业技能的培养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修缮建筑面积	>=300平方米	>=300平方米	12	12	
			维修计划完成率	>=95%	100%	12	12	
		质量指标	维修工程验收合格率	合格	合格	12	12	
		时效指标	维修工程竣工及时性	及时	有待提升	14	12	实验室维修项目招标采购启动较晚，需加强项目监督管理，提高项目启动的及时性。
		经济效益指标	实验室利用率	可以为9个班级提供实训场地	可以为9个班级提供实训场地	4	4	
			实训量增长率	>0	增长	4	4	
			全年面积使用率	=100%	=100%	4	4	

效益指标	社会效益指标	学校教学环境水平	提升	提升	4	4		
		安全事故发生率	=0	=0	4	4		
	生态效益指标	装修后环境测试	合格	合格	5	5		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=90%	有待提升	5	3	教师满意度有待提升，需加强与教师的沟通交流，贴合教学实际，提高教师的满意度。
			学生满意度	>=90%	有待提升	5	3	学生满意度有待提升，需加强施工管理，文明施工，提高学生的满意度。
总分					100	93.99		