

绩效指标	产出指标	质量指标	工程竣工验收情况	验收合格	验收合格	4	4	
			设施安装验收情况	验收合格	验收合格	4	4	
			环境保护测评情况	评估测试通过	评估测试通过	4	4	
			工程安全事故发生数	重大事故为零	重大事故为零	4	4	
		时效指标	感染楼装饰装修工程竣工验收及时性	及时，二零二一年十月	及时	5	5	
			后勤智能化管理系统建设竣工验收及时性	及时，二零二一年十月	及时	5	5	
			资产交付使用及时性	及时，二零二一年十二月	及时	5	5	
	成本指标	成本指标	项目成本节约率	$\geq 0\%$	$= 0\%$	3	3	
	社会效益指标	社会效益指标	感染楼投入使用率	$= 100\%$	$= 100\%$	3	3	
			后勤智能化管理系统投入使用率	$= 100\%$	$= 100\%$	3	3	
			修缮后感染楼一楼可摆放床位数	> 10 张	> 10 张	3	3	
			后勤智能化平台运行完好率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	3	3	
			后勤重要运行设备智能	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	3	3	

	效益指标		化控制覆盖率					
			感染楼工程安全事故发生数	=0起	=0起	3	3	
			后勤智能化管理系统重大故障发生数	=0起	=0起	3	3	
		可持续影响指标	配套设施到位率	=100%	=100%	3	3	
			长效管理制度健全性	健全	健全	3	3	
			长效管理制度执行有效性	执行有效	执行有效	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=85%	>=85%	3	3	
			患者满意度	>=80%	>=80%	4	4	
			后勤保障人员满意度	>=85%	>=85%	3	3	
	总分					100	100	