

# 上海市农业农村委员会文件

沪农委〔2023〕438号

---

## 关于金山区 2021 年农田建设项目的验收意见

金山区农业农村委员会：

你单位《关于 2021 年金山区枫泾镇五星村粮田建设等 3 个项目市级验收的请示》（金农〔2023〕54 号）收悉。我委委托第三方机构组织相关领域专家，对金山枫泾镇五星村等三个农田建设项目进行了验收，验收意见如下：

### （一）金山区枫泾镇五星村粮田建设项目

根据《关于金山区 2021 年农田建设项目的批复》（沪农委〔2021〕162 号），项目建设地点为枫泾镇五星村。计划完成粮田建设面积 3695.9 亩，经竣工测绘，实际建成面积为 3766.6 亩（其中耕地面积 3647.31 亩）。

项目计划总投资 4505.84 万元，项目竣工后，经审计核定项目验收投资总额为 4428.13 万元。市级财政应拨付资金 3542.5 万元，已拨付资金 3244.2 万元，尾款资金为 298.3 万元，通过市对区的项目清算予以拨付。

## **（二）金山区吕巷镇龙跃村粮田建设项目**

根据《关于金山区 2021 年农田建设项目的批复》（沪农委〔2021〕162 号），项目建设地点为吕巷镇龙跃村。计划完成粮田建设面积 1303.9 亩，经竣工测绘，实际建成面积为 1271.86 亩（其中耕地面积 1181.13 亩）。

项目计划总投资 1520.57 万元，项目竣工后，经审计核定项目验收投资总额为 1452.58 万元。市级财政应拨付资金 1162.06 万元，已拨付资金 1094.81 万元，尾款资金为 67.25 万元，通过市对区的项目清算予以拨付。

## **（三）金山区金山卫镇张桥村粮田建设项目**

根据《关于金山区 2021 年农田建设项目的批复》（沪农委〔2021〕162 号），项目建设地点为金山卫镇张桥村。计划完成粮田建设面积 2638.2 亩，经竣工测绘，实际建成面积为 2742.61 亩（其中耕地面积 2700.93 亩）。

项目计划总投资 3195.97 万元，项目竣工后，经审计核定项目验收投资总额为 3010.20 万元。市级财政应拨付资金 2408.16 万元，已拨付资金 2301.1 万元，尾款资金为 107.06 万元，通过市对区的项目清算予以拨付。

## 二、验收与后续工作意见

### （一）验收意见

各项目按规范要求建设，工程和设施设备运行正常，工程质量通过了项目监理单位的质量鉴定。同意通过验收。

### （二）后续工作

1. 请及时结清工程项目的各类应付款项。结清款项后一个月内，须向我委提交颁发《高标准农田建设项目竣工验收合格证书》的申请。

2. 请做好项目档案资料的收集和分类分册管理工作。

3. 请完成项目上图入库工作，落实管理责任，确保建成的农田面积不减少、功能不改变。

4. 请按照《关于加强市级农业设施财政性资产管理的意见》（沪农委〔2022〕7号），建立健全财政性资产管理制度，明晰资产归属和管理责任，做好项目的财政性资产管理工作。

5. 请按照《上海市农田基础设施管护工作意见》（沪农委〔2020〕315号），落实管护经费，加强农田设施的管护，确保建设设施功能完好，持久发挥应有的效用。

附件：1. 金山区枫泾镇五星村粮田建设项目建设计划及投资执行情况表

2. 金山区吕巷镇龙跃村粮田建设项目建设计划及投资执行情况表

3. 金山区金山卫镇张桥村粮田建设项目建设计划及  
投资执行情况表

上海市农业农村委员会

2023 年 12 月 29 日

## 附件 1

## 金山枫泾镇五星村粮田建设项目

### 建设计划及投资执行情况表

序号	名称	计量单位	工程量		投资额（万元）	
			计划数	完成数	计划数	完成数
一	工程费用	亩	3695.90	3766.60	4258.95	4232.33
(一)	土地平整				68.70	85.77
1	田块修筑	亩	1940.00	1940.00	38.80	38.39
2	细部平整	亩	598.00	598.00	29.90	9.78
3	细部平整调整增加	亩	0.00	2300.00		37.60
(二)	灌溉与排水				3680.83	3649.63
1	新建泵站（双泵）	座			220.77	208.54
(1)	泵站土建	座	5.00	5.00	157.21	150.45
(2)	泵站设备	座	5.00	5.00	50.00	44.67
(3)	施工围堰	m	75.00	75.00	13.56	13.42
2	新建泵站（单泵）	座			81.58	79.78
(1)	泵站土建	座	2.00	2.00	61.39	59.81
(2)	泵站设备	座	2.00	2.00	14.76	14.60
(3)	施工围堰	m	30.00	30.00	5.43	5.37
3	De630UPVC 管	m	5642.00	5657.00	551.22	546.83
4	De500UPVC 管	m	5450.00	5472.00	436.00	433.09
5	De400UPVC 管	m	2422.00	2391.00	77.50	75.71
6	De315UPVC 管	m	3031.00	2975.00	54.56	52.98
7	De250UPVC 管	m	23529.00	24138.00	294.11	298.51
8	De160UPVC 管	m	342.00	342.00	2.56	2.54
9	De500 穿路 PE 管（牵引）	m	15.00	15.00	3.45	3.41

序号	名称	计量单位	工程量		投资额（万元）	
			计划数	完成数	计划数	完成数
10	De400 穿路 PE 管（牵引）	m	60.00	60.00	12.00	11.87
11	De315 穿路 PE 管（牵引）	m	15.00	15.00	1.95	1.93
12	De250 穿路 PE 管（牵引）	m	45.00	45.00	5.40	5.34
13	De160 穿路 PE 管（牵引）	m	15.00	15.00	1.50	1.48
14	De630 倒虹吸 PE 管（牵引）	m	220.00	249.00	72.60	81.30
15	De630 倒虹吸窖井	座	10.00	10.00	3.50	3.46
16	De500 倒虹吸 PE 管（牵引）	m	118.00	118.00	27.14	26.85
17	De500 倒虹吸窖井	座	2.00	2.00	0.70	0.69
18	干管阀门井（含手动蝶阀）	座	37.00	37.00	40.31	39.88
19	支管阀门井（含手动蝶阀）	座	157.00	158.00	106.06	105.60
20	DN600 阀门井（含电动蝶阀）	座	2.00	2.00	3.86	3.81
21	DN500 阀门井（含电动蝶阀）	座	3.00	3.00	4.62	4.57
22	DN300 阀门井（含电动蝶阀）	座	2.00	2.00	1.54	1.53
23	DN250 阀门井（含电动蝶阀）	座	32.00	32.00	22.29	22.06
24	给水栓	个	771.00	772.00	92.49	91.62
25	明沟（宽 0.7m×深 0.7m）	m	32734.00	31834.00	829.38	816.12
26	明沟（宽 0.9m×深 0.9m）	m	18816.00	18936.00	514.94	512.72
27	明沟过道板	个	377.00	379.00	4.94	4.92
28	田间排水口（明沟）	个	5196.00	5196.00	118.12	116.87
29	排水 De400HDPE 波纹管	m	1537.00	1537.00	69.34	68.61

序号	名称	计量单位	工程量		投资额（万元）	
			计划数	完成数	计划数	完成数
30	排水沟入河口	个	88.00	91.00	26.40	27.01
<b>(三)</b>	<b>田间道路</b>				<b>446.54</b>	<b>428.92</b>
1	新建2.5m宽泥结石道路	m <sup>2</sup>	705.00	690.00	5.99	5.80
2	新建2.5m宽砼道路	m <sup>2</sup>	13120.00	12675.00	288.64	275.90
3	道路修复（管道过路）	m <sup>2</sup>	449.00	449.00	18.85	18.65
4	下田坡道（混凝土）	m <sup>2</sup>	3696.00	3610.00	133.06	128.57
<b>(四)</b>	<b>农田输配电</b>				<b>16.80</b>	<b>16.12</b>
1	农电线路	m	700.00	1.00	8.40	16.12
2	电线杆（9m）	根	14.00		8.40	
<b>(五)</b>	<b>其他工程</b>				<b>46.08</b>	<b>43.73</b>
1	灌溉自动化控制系统	项	1.00	1.00	46.08	43.73
<b>(六)</b>	<b>变更工程费用</b>					<b>8.16</b>
<b>二</b>	<b>工程建设其他费用</b>				<b>246.89</b>	<b>195.8</b>
<b>(一)</b>	<b>项目管理费</b>				72.59	35.71
1	财务监理（审价）费					23.47
2	审计费					4.06
3	项目验收服务					1.00
4	竣工测绘费					7.18
<b>(二)</b>	<b>施工监理费</b>				43.35	41.60
<b>(三)</b>	<b>招标费</b>				16.91	16.91
<b>(四)</b>	<b>勘察设计费</b>				114.04	101.58
1	勘察费				32.26	11.18
2	测量费					8.70
3	设计费				81.78	81.70
<b>三</b>	<b>总投资</b>				<b>4505.84</b>	<b>4428.13</b>

## 附件 2

## 金山区吕巷镇龙跃村粮田建设项目

### 建设计划及投资执行情况表

序号	名称	计量单位	工程量		投资额（万元）	
			计划数	完成数	计划数	完成数
一	工程费用	亩	1303.90	1271.86	1405.76	1374.32
(一)	土地平整				14.04	13.99
1	田块修筑	亩	682.00	682.00	13.64	13.57
2	细部平整	亩	8.00	8.00	0.40	0.42
(二)	灌溉和排水				1191.81	1166.87
1	新建泵站（单泵）	座			125.40	122.32
(1)	泵站土建	座	3.00	3.00	91.83	89.76
(2)	泵站设备 (300HLD-7A)	座	3.00	3.00	24.00	22.81
(3)	施工围堰	米	45.00	45.00	9.57	9.75
2	新建泵站（单泵）	座			41.80	40.80
(1)	泵站土建	座	1.00	1.00	30.61	29.92
(2)	泵站设备 (250HLD-6.5A)	座	1.00	1.00	8.00	7.63
(3)	施工围堰	米	15.00	15.00	3.19	3.25
3	新建简易泵站	座			53.57	53.66
(1)	泵站土建	座	2.00	2.00	35.19	35.20
(2)	泵站设备 (250HLD-4A)	座	2.00	2.00	12.00	11.96
(3)	施工围堰	米	30.00	30.00	6.38	6.50
4	DN500UPVC 管	米	2636.00	2606.00	210.88	211.61
5	DN400UPVC 管	米	2128.00	2128.00	68.10	65.89
6	DN315UPVC 管	米	3864.00	3758.00	69.55	65.34
7	DN250UPVC 管	米	2839.00	2967.00	42.58	43.57

序号	名称	计量单位	工程量		投资额（万元）	
			计划数	完成数	计划数	完成数
8	DN160UPVC 管	米	1116.00	1205.00	8.37	9.16
9	干管阀门井	个	10.00	10.00	9.93	9.76
10	支管阀门井	个	28.00	28.00	18.90	18.18
11	DN500 倒虹吸 PE 管（牵引）	米	26.00	48.00	5.98	10.77
12	DN400 倒虹吸 PE 管（牵引）	米	70.00	48.00	14.00	9.26
13	倒虹吸 窨井（管径 ≥ 500）	个	2.00	4.00	0.70	1.37
14	倒虹吸 窨井（管径 < 500）	个	6.00	4.00	1.38	0.89
15	给水栓	个	305.00	309.00	36.59	35.81
16	明沟（宽 0.9 米 × 深 0.9 米）	米	4085.00	4005.00	125.06	118.91
17	明沟（宽 0.7 米 × 深 0.7 米）	米	9717.00	9759.00	267.90	260.23
18	明沟过道板	个	82.00	82.00	1.07	1.07
19	田间排水口（明沟）	个	920.00	914.00	5.97	5.77
20	排水 DN400HDPE 波纹管	米	1210.00	1200.00	60.08	59.08
21	排水沟入河口	个	80.00	80.00	24.00	23.42
<b>(三)</b>	<b>田间道路</b>				<b>191.15</b>	<b>185.05</b>
1	新建泥结碎石道路	m2	11898.00	11898.00	101.06	98.99
2	道路修复（管道过路）	m2	714.00	680.00	29.98	27.66
3	农机下田坡道（泥结石）	m2	712.00	705.00	25.63	25.11
4	农机下田坡道（混凝土）	m2	936.00	936.00	33.70	32.54
5	农机下田坡道（过沟板）	m2	50.00	48.00	0.78	0.75
<b>(四)</b>	<b>农田输配电工程</b>				<b>8.76</b>	<b>8.41</b>

序号	名称	计量单位	工程量		投资额（万元）	
			计划数	完成数	计划数	完成数
1	低压线路（单泵）	m	430.00	1.00	5.16	8.41
2	电线杆（9 米长）	根	6.00		3.60	
二	工程建设其他费用				114.81	78.26
(一)	项目管理费				42.17	12.98
1	财务监理（审价）费					7.85
2	审计费					1.52
3	项目验收服务					1.00
4	竣工测绘费					2.61
(二)	施工监理费				16.10	15.85
(三)	招标费				10.18	7.52
(四)	勘察设计的费				46.36	41.91
1	勘察费				13.79	10.09
2	设计费				32.57	31.82
三	总投资				1520.57	1452.58

## 附件 3

## 金山区金山卫镇张桥村粮田建设项目

### 建设计划及投资执行情况表

序号	名称	计量单位	工程量		投资额（万元）	
			计划数	完成数	计划数	完成数
一	工程费用	亩	2638.20	2742.61	2989.33	2840.09
(一)	土地平整				19.13	18.09
1	田块修筑	亩	324.00	324.00	6.48	5.99
2	细部平整	亩	253.00	242.00	12.65	12.10
(二)	排水工程				376.03	353.16
1	排水沟 (0.8m*0.8m) 含 支撑板	m	9081.00	8858.97	290.59	274.63
2	排水沟修复 (0.8m*0.8m)	m	2954.00	2669.48	46.34	41.91
3	过路搭板 3m*3m	个	38.00	38.00	14.59	14.06
4	排水涵	个	52.00	52.00	14.62	13.57
5	农沟出水口	处	459.00	403.00	9.89	8.99
(三)	灌溉工程				2270.84	2163.80
1	泵站工程（5座）				223.25	212.36
(1)	房屋建筑工程	m <sup>2</sup>	196.00	196.00	54.88	51.94
(2)	泵室及进出水池 (单泵2座)	座	2.00	2.00	27.41	26.24
(3)	泵室及进出水池 (双泵3座)	座	3.00	3.00	65.20	63.00
(4)	施工围堰	m	75.00	75.00	18.75	17.85
(5)	机电设备及安装工程	项	1.00	1.00	41.46	38.33
(6)	金属结构设备及 安装工程	项	1.00	1.00	5.55	5.32

序号	名称	计量单位	工程量		投资额 (万元)	
			计划数	完成数	计划数	完成数
(7)	低压电线接入 (4座选址原机口, 2分区新建泵站)	项	1.00	1.00	10.00	9.68
2	输水管道				1452.01	1394.75
(1)	dn800 (PE80, 0.4) 管 (含管件)	m	1918.00	1795.52	302.91	280.10
(2)	dn630 (PE80, 0.4) 管 (含管件)	m	3841.00	3895.12	375.37	366.92
(3)	dn560 (PE80, 0.4) 管 (含管件)	m	1290.00	1261.00	109.79	105.93
(4)	dn500 (PE80, 0.4) 管 (含管件)	m	3609.00	3541.75	216.54	205.42
(5)	dn450 (PE80, 0.4) 管 (含管件)	m	504.00	504.00	25.20	23.18
(6)	dn400 (PE80, 0.4) 管 (含管件)	m	7917.00	8230.42	253.34	255.14
(7)	dn315 (PE80, 0.4) 管 (含管件)	m	6530.00	6460.97	117.54	109.84
(8)	dn225 (PE80, 0.4) 管 (含管件)	m	3715.00	3708.90	51.32	48.22
3	倒虹吸				327.33	300.93
(1)	dn800 拖拉管倒虹吸	m	190.00	185.00	66.50	60.68
(2)	dn630 拖拉管倒虹吸	m	469.00	460.00	154.77	143.23
(3)	dn560 拖拉管倒虹吸	m	116.00	113.00	32.48	29.95
(4)	dn500 拖拉管倒虹吸	m	133.00	122.00	30.59	27.55

序号	名称	计量单位	工程量		投资额（万元）	
			计划数	完成数	计划数	完成数
(5)	dn400 拖拉管倒虹吸	m	77.00	71.00	15.40	14.06
(6)	dn315 拖拉管倒虹吸	m	120.00	110.00	15.60	14.21
(7)	倒虹吸上下游窰井 1000*1000	座	29.00	29.00	10.15	9.57
(8)	倒虹吸上下游窰井 600*600	座	8.00	8.00	1.84	1.68
4	分水井				76.50	77.00
(1)	分水井 1000*1200	座	14.00	14.00	22.84	22.68
(2)	分水井 1000*1300	座	4.00	4.00	6.76	6.60
(3)	分水井 1200*1200	座	21.00	22.00	36.21	37.40
(4)	分水井 1200*1300	座	6.00	6.00	10.69	10.32
5	连接井 600*600	座	46.00	42.00	9.89	8.98
6	闸阀井				20.96	19.44
(1)	dn315 闸阀井（内径 1*1）	座	14.00	13.00	10.51	9.70
(2)	dn225 闸阀井（内径 1*1）	座	16.00	15.00	10.45	9.74
7	灌溉过路管及路面拆除与修复				34.78	31.87
(1)	dn800 灌溉过路管安装	m <sup>2</sup>	95.00	87.00	3.99	3.65
(2)	dn630 灌溉过路管安装	m	166.00	152.00	6.97	6.31
(3)	dn560 灌溉过路管安装	m	205.00	195.00	8.61	8.03
(4)	dn500 灌溉过路管安装	m	203.00	190.00	8.53	7.79
(5)	dn450 灌溉过路管安装	m	15.00	14.00	0.63	0.57
(6)	dn400 灌溉过路管安装	m	144.00	138.00	6.05	5.52

序号	名称	计量单位	工程量		投资额（万元）	
			计划数	完成数	计划数	完成数
8	田间出水口	个	1051.00	1077.00	126.12	118.47
(四)	田间道路				323.33	305.04
1	3m 宽机耕路	m <sup>2</sup>	12876.00	12193.80	283.27	265.82
2	加宽机耕路	m <sup>2</sup>	701.00	683.70	15.42	14.91
3	下田坡道(前面有3m*3m 过沟钢筋砼板)	个	187.00	187.00	24.64	24.31
二	工程建设其他费用				206.64	170.11
(一)	项目管理费				59.89	25.69
1	财务监理（审价）费				59.89	16.51
2	审计费					2.88
3	项目验收服务					1.00
4	竣工测绘费					5.30
(二)	施工监理费				33.79	32.75
(三)	招标费				22.73	22.37
(四)	勘察设计费				90.23	89.30
1	勘察费				26.31	25.99
2	设计费				63.92	63.31
三	工程总投资				3195.97	3010.2

抄送：金山区财政局。

上海市农业农村委员会办公室

2023 年 12 月 29 日印发