

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2022外办办公用房修缮							
主管部门	上海市人民政府外事办公室			实施单位	上海市人民政府外事办公室			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1604676.00	1604676.00	1,567,318.94	10	97.68%	9.77	
	其中：当年财政拨款	1604676	1604676	1567318.94	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市外办2022年中大修计划，满足市级技能减排机关要求，解除铜仁路257号北楼房屋安全隐患；南京西路1418号及铜仁路257号门卫室增加人员通道闸机两台。			2022年中大修已通过市国资中心现场验收，满足计划要求。铜仁路257号北楼临时加固项目完成验收，排除房屋安全隐患。南京西路1418号及铜仁路257号两处人行道闸运行正常。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	LED灯更换数量	=121个	121	10	10	
			门框维修数	=30套	30	10	10	
			维修房间数	=1间	1	10	10	
			临时支撑面积	<=980平方米	979			
	质量指标	故障率	<=5%	3%	10	10		
		北楼倾斜监控报警值	<1‰	0.99‰				
	时效指标	平均维修响应时间	<=1小时	0.5	10	10		
		北楼临时支撑年限	>=1.5年	2				

	成本指标	机关用房维修标准	符合	符合			
效益指标	经济效益指标	无	无	无			
	社会效益指标	办公人员舒适度	>=95%	97%	10	10	
	生态效益指标	办公用房节能减排标准	符合	符合			
		能效指标		一级	一级	10	10
	可持续影响指标	使用年限	>=8年	8	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公用房使用满意度	>=95%	98%	10	10	
总分					100	99.77	