

## 财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称:	办公用房维修						
主管部门:	上海市奉贤区人民检察院			实施单位:	上海市奉贤区人民检察院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4048477	4048477	4008262	10	99.01%	9.9
	其中: 当年财政拨款	0	0		—		
	上年结转资金	4048477	4048477		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体 目标	预期目标:			实际完成情况:			
	推进奉贤检察院办公用房维修工作顺利完成,保障各类建设内容和设施设备采购安装工作顺利完成,排除各类办公用房安全隐患,确保检察院各项办案业务顺利开展。			该项目需对奉贤检察院办案大楼进行修缮,消除楼内设施老化造成的各类安全隐患。为最大程度降低修缮工程对检察院日常办案工作的影响,奉贤检察院检务保障部制定了严格的错峰施工计划,将可能产生噪音的施工内容安排在下班后进行,最大限度地保障了检察院办案工作进行。目前已完成全部项目建设工作,消除了办案大楼的各类安全隐患,保障了日常办案工作的顺利进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	厨房改造完成率	100%	100%	5	5	
		消防设施改造完成率	100%	100%	5	5	
		办公区域修缮完成率	100%	100%	5	5	
		设施设备采购安装完成率	100%	100%	5	5	
	质量指标	室内装修环保达标率	100%	100%	5	5	
		施工扰民有责投诉	0次	0次	5	5	
		竣工验收项目一次通过率	100%	100%	5	5	
		安全生产事故发生情况	0次	0次	5	5	
		采购验收合格率	100%	100%	5	5	

	时效指标	项目完成及时率	100%	0%	5	0	项目主要建设内容尚未完成。该项目于2019年申请跨年，2020年初，由于新冠肺炎疫情，项目无法开工，故项目主要建设内容尚未完成。重新制定项目实施计划，并根据疫情防控相关规定，做好项目建设各项管理工作，确保该项目于2020年内全部完成。
		垃圾清运及时性	及时	及时	4	4	
	成本指标	采购成本合规性	合规	合规	4	4	
效益指标	社会效益指标	办公用房布局合理性	合理	合理	4	4	
		工程返工维修率	≤2%	0%	4	4	
		办案业务效率	提升	提升	4	4	
		消防、伙房安全隐患情况	消除	消除	4	4	
	可持续影响指标	人员到位率	100%	100%	4	4	
		办公用房日常管理制度	完善	完善	4	4	
		质保检修及时性	及时	及时	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	95%	4	4	
总计					100	94.9	