

上海市农业农村委员会文件

沪农委〔2023〕142号

关于佳牧兽用疫苗 GMP 车间升级改造 项目的验收意见

上海市农业科学院：

你单位《关于申请佳牧兽用疫苗 GMP 车间升级改造项目验收的请示》（沪农科〔2022〕42号）收悉。我委委托第三方机构组织相关领域专家对该项目进行了实地验收。目前，该项目基本完成各项计划任务，同意通过验收。

一、项目完成情况

项目建设地点为上海市奉贤区金齐路1000号。项目建设符合批复要求，且已投入使用。各项建设内容及投资情况详见附件。

二、项目资金结算

根据《关于同意建设上海市农业科学院 2021 年都市现代农业发展专项项目的批复》（沪农委〔2021〕215 号），项目建设计划总投资 669.61 万元，其中市级财政补助资金 308.31 万元。根据上海民瑛建设工程咨询有限公司出具的审价报告和上海方隅会计师事务所出具的审计报告等相关材料，项目总投资为 603.05 万元，与原计划相比减少 66.56 万元。按比例摊分后，市级财政补助资金为 276.88 万元，与原计划相比减少 31.43 万元。2021 年已预拨市级补助资金 184.99 万元，待结算市级补助资金 91.89 万元。

三、后续工作

（一）请按验收结算意见结清工程项目的各类应付款项。

（二）请按照《关于加强市级农业设施财政性资产管理的意见》（沪农委〔2022〕7 号）有关要求，做好新增财政性资产的登记备案工作，明确资产归属和管理责任，保障项目可持续运行。

附件：项目建设计划及投资执行情况表

上海市农业农村委员会

2023 年 6 月 8 日

附件

项目建设计划及投资执行情况表

序号	名称	计量单位	建设情况			投资额（万元）		
			计划数	完成数	结算数	计划数	完成数	结算数
一	工程费用					506.54	444.5	444.5
1	GMP 车间洁净改造					251.95	241.2	241.2
1.1	隔断工程	m ²	415.7	415.7	415.7	29.68	29.46	29.46
1.2	暖通工程	m ²	415.7	415.7	415.7	200.54	190.28	190.28
1.3	电气工程	m ²	415.7	415.7	415.7	21.73	21.46	21.46
2	质检室改造					29.8	25.04	25.04
2.1	隔断工程	m ²	53.6	53.6	53.6	10.14	9.75	9.75
2.2	暖通工程	m ²	53.6	53.6	53.6	11.16	11.04	11.04
2.3	电气工程	m ²	53.6	53.6	53.6	8.5	4.25	4.25
3	小动物区改造					224.79	178.26	178.26
3.1	隔断工程	m ²	353	353	353	26.26	21.05	21.05
3.2	暖通工程	m ²	353	353	353	123.56	89.24	89.24
3.3	电气工程	m ²	353	353	353	74.97	67.97	67.97
二	设备采购					110.07	109.26	109.26
1	生物安全柜	台	3	3	3	14.4	14.38	14.38
2	荧光定量 PCR 仪	台	1	1	1	30	29.98	29.98
3	全波长酶标仪	台	1	1	1	10	9.98	9.98
4	台式冻干系统	套	1	1	1	13	12.98	12.98
5	压力容器升级改造	套	14	14	14	7.22	7.2	7.2

6	风量罩	套	1	1	1	2.5	2.49	2.49
7	浮游菌采样器	台	1	1	1	1.6	1.5	1.5
8	台式粒子计数器	台	1	1	1	8.8	8.5	8.5
9	压差计	台	1	1	1	0.25	0.25	0.25
10	便携式高效空气过滤器检漏仪	套	1	1	1	12.1	11.8	11.8
11	A级运输车	台	1	1	1	1.2	1.2	1.2
12	发酵罐改造	套	3	3	3	4.5	4.5	4.5
13	灭活罐改造	套	3	3	3	4.5	4.5	4.5
三	二类费用					53	49.28	49.28
合计						669.61	603.05	603.05

抄送：上海市财政局。

上海市农业农村委员会办公室

2023年6月14日印发