

上海市农业农村委员会文件

沪农委〔2023〕419号

关于光明食品集团海湾畜牧场（二期）项目验收及 财务决算的批复

光明食品（集团）有限公司：

你司《关于光明食品集团海湾畜牧场（一、二期）项目竣工验收的请示》（光明企划〔2022〕263号）收悉。我委委托市农业发展促进中心组织相关领域专家对项目进行了实地验收、复验收。现将有关情况批复如下：

一、项目验收情况

光明食品集团海湾畜牧场（二期）项目建设单位为光明农牧科技有限公司，项目建设地点位于奉贤区海湾镇五四农场境内燎原十二连。经验收，项目总体建设情况基本符合批复文件的要求，

同意通过验收。

二、项目财务决算情况

根据《关于同意建设光明食品（集团）有限公司海湾畜牧场（二期）项目计划的批复》（沪农委〔2020〕252号），项目批复总投资13344.03万元，其中安排市级财政补助资金3717.85万元。根据上海上咨工程造价咨询有限公司出具的审价报告和上海文汇会计师事务所有限公司出具的审计报告等相关材料，项目总投资达到14598.01万元。对于该项目部分建设内容超出批复投资且未办理调整手续的部分支出，根据项目批复文件要求，不予认可，涉及资金2067.58万元予以扣除，由项目建设单位自筹。现审定项目决算投资额为12530.43万元（详见附件），比原批复减少813.60万元。按市级财政补助资金比例摊分后，市级财政补助资金决算为3607.90万元，已预拨市级财政补助资金2230.71万元，待清算拨付市级财政补助资金1377.19万元。

三、后续工作

（一）请督促项目建设单位及时结清项目的各类应付款项。

（二）请按照《关于加强市级农业设施财政性资产管理的意见》（沪农委〔2022〕7号）有关要求，做好新增财政性资产的登记备案工作，明确资产归属和管理责任，保障项目可持续运行。

附件：光明食品集团海湾畜牧场（二期）项目财务决算批复表

上海市农业农村委员会

2023 年 12 月 20 日

附件

光明食品集团海湾畜牧场（二期）项目财务决算批复表

序号	名称	计量单位	建设情况			投资额（万元）		
			批复数	完成数	决算数	批复数	完成数	决算数
一	防疫消毒隔离设施							
1	清洗消毒机械（烘干消毒系统）	台	1	1	1	25	45.08	25
2	病死猪停尸间	m ²	112	106.10	106.10	16.80	17.76	15.91
3	进出通道感应消毒设施	套	2	2	2	16	23.02	16
4	防疫围网	m	2300	2301.50	2300	29.9	55.4	29.9
5	场内排水沟	m	4460	5825.90	4460	11.15	2.96	2.27
6	密封赶猪通道（防疫隔离通道）	m	450	656	450	45	97.27	45
7	防疫围河	m	840	724	724	5.04	3.63	3.63
8	防疫围墙	m	2250	1955.82	1955.82	123.75	206.79	107.57
9	兽医室	m ²	112	126.3	112.00	14.56	21.04	14.56
10	防疫道路	m ²	4880	7150.71	4880	63.44	197.7	63.44
11	猪舍喷淋消毒系统	套	1	1	1	83.7	98.25	83.7
二	生态环保设施							
1	全漏缝地板	m ²	18250	17854.08	17854.08	182.5	252.67	178.54
2	地下清粪管道及连接	m	7000	3416.34	3416.34	56	54.04	27.33
3	污水收集总池	座	3	3	3	45	52.92	45
4	污水还田管道	m	1000	1770	1000	12	23.36	12
5	粪能热泵系统	套	2	2	2	1100	975.42	975.42
6	中央清洗系统	套	2	2	2	100	114.83	100

三	饲养新技术应用设施							
1	自动环境控制系统	套	1	1	1	850	838.4	838.4
2	集中除臭系统	套	2	2	2	1540	1484.3	1484.3
3	气动送料系统	套	1	1	1	109.3	162.51	109.3
4	自动供料系统	套	1	1	1	276.57	293.48	276.57
5	分娩高床饲养设备	套	560	560	560	212.8	196	196
6	保育高床饲养设备	套	448	448	448	143.36	122.99	122.99
7	全漏缝围栏饲养设备	套	1995	1995	1995	249.38	217.58	217.58
8	饮水器	套	975	975	975	24.38	21.39	21.39
9	信息电子监控设备	套	2	2	2	90.22	157.05	90.22
10	妊娠水泥食槽	m	500.00	600.00	500.00	11.5	21.45	11.5
11	产房母猪智能饲喂系统	套	1120	1120	1120	224	224	224
12	自动化饲喂器(保育)	套	224	224	224	63.84	65.89	63.84
13	自动化饲喂器(育肥)	套	576	576	576	164.16	168.41	164.16
14	不锈钢双面食槽	套	29	29	29	2.32	6.89	2.32
15	地沟堵头	套	350	385	350	15.33	16.61	15.1
16	母猪电子饲喂系统	套	24	24	24	166.94	168	166.94
四	生产及基础配套设施							
1	妊娠舍	m ²	1370	1370.50	1370.50	150.7	209.01	150.7
2	保育舍	m ²	6555	6576.85	6555.00	721.05	893.09	721.05
3	育肥舍	m ²	27300	27297	27297	3003	3623.94	3002.67
4	室外供水设施及管道	套	1	1	1	15	15.04	15

5	室内水电设施	套	1	1	1	125.3	126.37	125.3
6	高压供电设施及线路	项	1	1	1	768.88	554.33	554.33
7	低压线路							
8	变压器及设施							
9	配电房	m ²	144.5	145.50	144.50	18.79	35.51	18.78
10	涵、桥	座	1	1	1	18	7.81	7.81
11	地磅	台	5	5	5	25	10.88	10.88
12	装猪台	套	2	2	2	30	30.11	30
13	公猪站(含配套设施)	m ²	820	707.50	707.50	431.32	283.72	283.72
14	防疫隔离用房	m ²	3800	3919.68	3800	456	742.96	456
15	隔离舍(含配套设施)	m ²	950	863	863	173.8	151.6	151.6
16	母猪舍	m ²	10075	10094.35	10075.00	1108.25	1362.14	1108.25
五	二类费用					225	144.41	144.41
	总投资					13344.03	14598.01	12530.43

抄送：上海市财政局。

上海市农业农村委员会办公室

2023年12月20日印发