

# 上海市农业农村委员会文件

沪农委〔2023〕11号

## 关于光明食品集团中垦种业育种创新基地建设项目等 项目的验收意见

光明食品（集团）有限公司：

你单位《关于光明食品集团中垦种业育种创新基地建设项目竣工验收的请示》（光明企划〔2022〕159号）和《关于光明种业种子基地配套设施建设项目竣工验收的请示》（光明企划〔2022〕175号）收悉。我委委托第三方机构组织相关领域专家对项目进行了实地验收。目前，2个项目基本完成各项计划任务，同意通过验收。

### 一、中垦种业育种创新基地建设项目

#### （一）项目完成情况

项目建设地点为江苏省盐城市大丰区上海农场境内。项目建

设基本符合批复要求，且已投入使用。各项建设内容及投资情况详见附件 1。

## **(二) 项目资金结算**

根据《关于同意建设光明食品（集团）有限公司 2020 年都市现代农业发展专项项目（第一批）的批复》（沪农委〔2020〕224 号），项目建设计划总投资 432.93 万元，其中市级财政补助资金 211.47 万元。根据上海大华工程造价咨询有限公司出具的审价报告和上海文汇会计师事务所有限公司出具的审计报告等相关材料，项目总投资为 432.84 万元，与原计划相比减少 0.11 万元。按比例摊分后，市级财政补助资金为 204.56 万元，与原计划相比减少 6.91 万元。2020 年已预拨市级补助资金 126.88 万元，待结算市级补助资金 77.68 万元。

## **二、光明种业种子基地配套设施建设项目**

### **(一) 项目完成情况**

项目建设地点为崇明区新海镇跃进农场。项目建设基本符合批复要求，且已投入使用。各项建设内容及投资情况详见附件 2。

### **(二) 项目资金结算**

根据《关于同意建设光明食品（集团）有限公司 2020 年都市现代农业发展专项项目（第一批）的批复》（沪农委〔2020〕224 号），项目建设计划总投资 321.86 万元，其中市级财政补助资金 148.17 万元。根据上海文汇工程咨询有限公司出具的审价报告和立信会计师事务所出具的审计报告等相关材料，项目总

投资为 339.84 万元。根据《上海市都市现代农业发展专项项目和资金管理办法》（沪农委规〔2018〕2号），由于该项目部分建设内容超出批复投资且未办理调整手续，现不予认可，涉及资金 29.34 万元予以扣除，由此确认项目实际投资总额为 310.5 万元，与原计划相比减少 11.36 万元。按比例摊分后，市级财政补助资金为 144.74 万元，与原计划相比减少 3.43 万元。2020 年已预拨市级补助资金 88.9 万元，待结算市级补助资金 55.84 万元。

### **三、后续工作**

1. 请按验收结算意见结清工程项目的各类应付款项。
2. 请按照项目建成资产管理有关要求，做好新增财政性资产的登记备案工作，明确资产归属和管理责任，保障项目可持续运行。

- 附件：1. 中垦种业育种创新基地建设项目建设计划及投资执行情况表
2. 光明种业种子基地配套设施建设项目建设计划及投资执行情况表

上海市农业农村委员会

2023 年 1 月 16 日

## 附件 1

## 中垦种业育种创新基地建设项目

## 建设计划及投资执行情况表

序号	名称	计量单位	建设情况			投资额（万元）		
			计划数	完成数	结算数	计划数	完成数	结算数
一	设施建设					242.93	229.61	229.61
1	田埂	m	320	345	345	5.76	6.97	6.97
2	田埂（防渗膜）	m	200	200	200	4.80	4.19	4.19
3	灌溉设施	m	1625	1655	1655	32.50	35.98	35.98
4	干渠进水斗门	座	3	3	3	3.60	3.49	3.49
5	支渠进水斗门	座	64	64	64	4.80	5.27	5.27
6	排水设施	m	1305	1332	1332	45.67	53.77	53.77
7	新建排水斗门	座	3	3	3	3.90	3.73	3.73
8	田间排水斗门	座	52	52	52	3.90	4.28	4.28
9	机耕路道路硬化	m <sup>2</sup>	1940	1965	1965	38.80	30.52	30.52
10	生产路道路硬化	m <sup>2</sup>	1960	2100	2100	39.20	32.61	32.61
11	辅助用房改造	m <sup>2</sup>	320	320	320	60.00	45.07	45.07
12	支渠过路涵洞	座	0	3	3	0.00	3.73	3.73
二	设备采购					180.00	179.51	179.51
1	维护结构	套	6	6	6	180.00	179.51	179.51
2	LED 植物补光灯							
3	恒温恒湿系统							
4	照明、灭菌							
5	配件							
6	控制系统							
7	土建配套							
三	二类费用					10.00	23.72	23.72
	合计					432.93	432.84	432.84

## 附件 2

## 光明种业种子基地配套设施建设项目

## 建设计划及投资执行情况表

序号	名称	计量单位	建设情况			投资额（万元）		
			计划数	完成数	结算数	计划数	完成数	结算数
一	设施建设					290.34	312.93	283.58
1	翻建干渠	m	285	275	275	9.97	32.10	9.63
2	翻建支渠	m	1390	1409	1409	48.65	45.29	45.29
3	新建田间进水口	座	60	64	64	1.82	2.23	2.23
4	新建水泥路宽 2.5m	m	300	307.6	307.6	8.40	15.48	8.61
5	翻建良种晒场	m <sup>2</sup>	6250	5953.9	5953.9	129.73	122.57	122.57
6	翻建良种仓库	m <sup>2</sup>	224	224	224	56.00	60.26	60.26
7	良种烘干设备改造	项	1	1	1	35.77	35.00	35.00
二	设施采购					6.00	5.91	5.91
1	杀虫灯	套	15	15	15	6.00	5.91	5.91
三	二类费用					25.52	21.01	21.01
	合计					321.86	339.85	310.5

抄送：上海市财政局。

上海市农业农村委员会办公室

2023年1月17日印发