

上海市农业农村委员会 上海市财政局文件

沪农委〔2024〕409号

关于光明食品集团跃进现代农业烘干设施改造项目验收 及财务决算的批复

光明食品（集团）有限公司：

你司《关于光明食品集团跃进现代农业烘干设施改造项目申请竣工验收的请示》（光明粮农〔2024〕74号）收悉。我委委托市农业发展促进中心组织相关领域专家对项目进行了实地验收。现将有关情况批复如下：

一、项目验收情况

跃进现代农业烘干设施改造项目建设单位为上海跃进现代农业有限公司，项目建设地点位于崇明区新海镇跃进农场。经验

收，项目总体建设情况基本符合批复文件的要求，同意通过验收。

二、项目财务决算情况

根据《关于同意建设光明食品（集团）有限公司 2022 年都市现代农业发展专项项目（第一批）的批复》（沪农委〔2022〕281 号），项目批复总投资 683.68 万元，其中安排市级财政补助资金 331.84 万元。根据上海华建工程建设咨询有限公司出具的审价报告、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告等相关材料，项目总投资达到 674.55 万元。审定项目决算投资额为 674.55 万元（详见附件），与原计划相比减少 9.13 万元。按市级财政补助资金比例摊分后，市级财政补助资金决算为 330.38 万元，已预拨市级财政补助资金 199.1 万元，待清算拨付市级财政补助资金 131.28 万元。

三、后续工作

（一）请督促项目建设单位及时结清项目的各类应付款项。

（二）请按照《关于加强市级农业设施财政性资产管理的意见》（沪农委〔2022〕7 号）有关要求，做好新增财政性资产的登记备案工作，明确资产归属和管理责任，保障项目可持续运行。

附件：跃进现代农业烘干设施改造项目财务决算批复表

上海市农业农村委员会

上海市财政局

2024 年 11 月 25 日

附件

跃进现代农业烘干设施改造项目财务决算批复表

序号	名称	计量单位	建设情况			投资额（万元）		
			批复数	完成数	决算数	批复数	完成数	决算数
一	设施建设					35.00	34.62	34.62
1	烘干房改造	项	1	1	1	35.00	34.62	34.62
二	设备采购					628.68	626.15	626.15
1	烘干设备	项	1	1	1	565.30	563.63	563.63
2	电力设施	项	1	1	1	63.38	62.52	62.52
三	二类费用					20.00	13.78	13.78
	总投资					683.68	674.55	674.55

抄送：上海跃进现代农业有限公司。

上海市农业农村委员会办公室

2024 年 11 月 26 日印发