

上海市宝山区水务局文件

宝水务〔2024〕2号

签发人：王大远

关于开展宝山区 2021 年骨干河道 (荻泾、走马塘) 疏浚工程竣工验收的报告

上海市水务局：

宝山区 2021 年骨干河道（荻泾、走马塘）疏浚工程经《上海市水务局关于宝山区 2021 年骨干河道（荻泾、走马塘）疏浚工程初步设计报告批复意见的函》（沪水务〔2021〕613 号）文件批复实施。我局按规范的建设程序已组织完成工程项目的实施，并于 2023 年 1 月 13 日通过完工验收。现将有关情况报告如下：

一、工程概况

1. **工程名称：**宝山区 2021 年骨干河道（荻泾、走马塘）疏浚工程

2. **工程地点：**宝山区大场镇、顾村镇

3. **工程规模**

初设批复工程量：疏浚土方 161350.37 立方米；改造护岸（坡）

994 米，翻建护岸 53 米；新建栏杆 53 米；新建防汛通道 106 平方米；新建绿化工程 4462.55 平方米（其中陆域绿化 726.55 平方米、斜坡绿化 3736 平方米）等。

实际完成工程量：疏浚土方 164723.88 立方米；改造护岸（坡）994 米，翻建护岸 63 米；新建栏杆 63 米；新建防汛通道 126 平方米；新建绿化工程 4642 平方米（其中陆域绿化 907 平方米、斜坡绿化 3735 平方米）等。

4. 批复文件

沪水务〔2021〕184 号文《上海市水务局关于宝山区 2021 年骨干河道（荻泾、走马塘）疏浚工程可行性研究报告批复意见的函》

沪水务〔2021〕613 号文《上海市水务局关于宝山区 2021 年骨干河道（荻泾、走马塘）疏浚工程初步设计报告批复意见的函》

沪水务〔2021〕706 号文《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2021 年度第一批河道整治、圩区改造工程和村级河道整治项目市补助资金计划的通知》

沪水务〔2021〕855 号文《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2021 年度第二批河道整治、圩区改造工程等项目计划的通知》

沪水务〔2022〕582 号文《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2022 年度第一批河道整治、圩区改造工程计划的通知》

5. 参建单位及简要经过

建设单位：上海市宝山区水利管理所

代建单位：上海宝腾工程建设管理有限公司

施工单位：上海宝冶集团有限公司

勘测单位：上海山南勘测设计有限公司

设计单位：上海宝川水利设计有限公司

质监单位：上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站

施工监理单位：上海金桥建设监理有限公司

财务监理单位：中京华（北京）工程咨询有限公司

招标代理单位：上海拓盛投资管理有限公司

审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

工程于 2022 年 3 月 23 日开工，至 2022 年 12 月 29 日完成。

二、全部工程质量鉴定

宝山区 2021 年骨干河道（荻泾、走马塘）疏浚工程完成后，建设单位组织相关单位进行自检和实测实量，由监理单位对工程质量进行评估，并于 2023 年 1 月 13 日通过了完工验收，质量核定为合格。

三、结论

宝山区 2021 年骨干河道（荻泾、走马塘）疏浚工程，已完成了合同的全部工程量，施工质量符合设计及有关规范要求，竣工资料齐全。

特此报告。

上海市宝山区水务局

2024 年 1 月 8 日

抄送：市财政局农业处，市水务局计财处、建管处，市水利管理事务中心。

上海市宝山区水务局办公室

2024 年 1 月 9 日印发

（共印 8 份）