

上海市农业农村委员会 上海市财政局文件

沪农委〔2026〕265号

关于光明食品集团上海市农作物新品种试验 示范基地建设项目财务决算的批复

光明食品（集团）有限公司：

你集团《关于光明食品集团申请验收上海市农作物新品种试验示范基地建设项目的请示》（光明粮农〔2025〕229号）收悉。市农业农村委已托市农业发展促进中心组织相关领域专家对项目进行了实地验收，同意通过验收。现批复如下：

一、项目财务决算情况

根据《关于同意调整下达光明食品集团上海市农作物新品种

试验示范基地项目市级财政补助资金计划的批复》（沪农委〔2025〕47号），项目批复总投资2611.24万元，其中安排市级财政补助资金1216.62万元。根据上海大华工程造价咨询有限公司出具的竣工结算审核报告、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告等相关材料，项目总投资达到2542.45万元。根据市级验收情况，对于该项目部分分项建设单价、工程量超出批复内容且未办理调整手续、未提供相关依据的支出，根据项目批复文件要求，不予认可，涉及资金239.15万元予以扣除，由项目建设单位自筹。审定项目决算投资额为2303.30万元（详见附件），与原计划相比减少307.94万元。按市级财政补助资金比例摊分后，市级财政补助资金决算为1087.68万元，已预拨市级财政补助资金782.98万元，待清算拨付市级财政补助资金304.70万元。

二、后续工作

（一）请督促项目建设单位及时结清项目的各类应付款项。

（二）请按照《关于加强市级农业设施财政性资产管理的意见》（沪农委〔2022〕7号）有关要求，做好新增财政性资产的登记备案工作，明确资产归属和管理责任，保障项目可持续运行。

（三）请贯彻绿色发展理念，加强项目绩效管理，对项目后续运营进行指导，提高财政补助资金使用效益，保障项目可持续运行。

附件：上海市农作物新品种试验示范基地建设项目财务决算
批复表

上海市农业农村委员会

上海市财政局
2026 年 9 月 4 日

附件

上海市农作物新品种试验示范基地建设项目 财务决算批复表

序号	建设内容	计量单位	建设情况			投资额（万元）			市级财政补助资金（万元）
			批复数	完成数	决算数	批复数	完成数	决算数	
一	设施建设					1362.68	1416.80	1215.94	607.97
1	土地平整	亩	220	220	220	13.20	12.76	12.76	6.38
2	田间道路工程	m ²	16150	16104.85	16104.85	431.96	452.94	430.75	215.37
3	新建沥青道路	m ²	3220	3189.8	3189.8	83.72	130.07	82.93	41.46
4	1.5m宽水泥明沟	m	1600	1566.56	1566.56	65.60	109.27	64.22	32.11
5	大明沟	m	2940	2721.83	2721.83	161.70	233.65	149.70	74.85
6	田间进排水设施					198.79	144.54	142.17	71.09
6.1	进水干渠	m	410	346.64	346.64	42.64	25.53	25.53	12.77
6.2	分水窰井	个	4	4	4	10.00	5.13	5.13	2.57
6.3	干渠过路涵	m	60	60	60	11.10	9.27	9.27	4.64
6.4	进水支渠	m	2340	2147.14	2147.14	112.32	83.49	83.49	41.75
6.5	支渠过路涵	m	45	45	45	7.43	6.04	6.04	3.02
6.6	大明沟过路涵	m	60	60	60	12.90	10.31	10.31	5.16
6.7	明沟退水涵	个	2	2	2	2.40	4.77	2.40	1.20
7	田间硬化分割埂	m	2940	2713.9	2713.9	88.20	72.74	72.74	36.37
8	水泥场地	m ²	9550	9527	9527	62.07	48.36	48.36	24.18
9	新建泵房	座	1	1	1	30.00	22.67	22.67	11.34
10	金属网围栏	m	4300	4300	4300	94.60	89.02	89.02	44.51

序号	建设内容	计量单位	建设情况			投资额（万元）			市级财政补助资金（万元）
			批复数	完成数	决算数	批复数	完成数	决算数	
11	低压农电线路	项	1	1	1	117.84	85.62	85.62	42.81
12	标志门头	个	1	1	1	15.00	15.16	15.00	7.50
二	设备采购					1070.56	997.72	959.43	479.71
1	种子冷藏库	套	2	1	1	28.80	24.53	24.53	12.26
2	田间明渠灌排自动控制设备	项	1	1	1	95.31	88.64	88.64	44.32
3	灌溉系统	项	1	1	1	154.72	127.18	127.18	63.59
4	可视化物联网控制系统	项	1	1	1	195.60	164.37	164.37	82.18
5	田间农机设备					323.60	314.56	286.16	143.08
5.1	小区播种机	台	1	1	1	25.00	29.00	25.00	12.50
5.2	小区联合收割机	台	1	1	1	180.00	171.00	171.00	85.50
5.3	无人驾驶玉米小区收获机	台	1	1	1	65.00	58.56	58.56	29.28
5.4	小区测产系统	台	1	1	1	40.00	18.00	18.00	9.00
5.5	无人驾驶自走式喷雾器	台	2	2	2	13.60	38.00	13.60	6.80
6	考种设备	项	1	1	1	104.38	104.78	104.38	52.19
7	试验信息化系统	项	1	1	1	106.38	106.45	106.38	53.19
8	防鸟设施	项	1	1	1	20.22	29.64	20.22	10.11
9	实验中心设备	项	1	1	1	41.55	37.57	37.57	18.79
三	二类费用					178.00	127.93	127.93	
	总投资					2611.24	2542.45	2303.30	1087.68

