

# 上海市交通委员会文件

沪交设养〔2026〕171号

---

## 上海市交通委员会 关于印发《交通领域城市精细化管理工作 2025年度总结及2026年工作要点》的通知

各相关部门：

为进一步落实《上海城市管理精细化三年行动计划(2024—2026年)》《上海市交通领域精细化管理工作方案（2024—2026年）》，全面总结2025年工作情况，确保2026年各项重点任务圆满完成，现将《交通领域城市精细化管理工作2025年度总结及2026年工作要点》印发你们，请结合实际，认真组织落实。

特此通知。

上海市交通委员会

2026年4月23日

（此件公开发布）

# 交通领域城市精细化管理工作 2025 年度总结及 2026 年工作重点

2025 年，根据《中共上海市委、上海市人民政府关于加强本市城市管理精细化工作的实施意见》《上海城市管理精细化三年行动计划(2024-2026 年)》等文件精神，我委正式印发《上海市交通领域精细化管理三年行动计划(2024-2026 年)》，积极践行人民城市理念，以精细化管理为抓手，坚持需求导向，问题导向，聚焦群众“急难愁盼”，不断提升交通设施环境和交通服务。

## 一、2025 年工作总结

(一) 塑造人性化高品质的道路交通环境。全年完成“精品道路”建设 100 条，新增精品区域 17 个。完成农村公路提档升级 405 公里。持续推进慢行交通品质提升，实施专项提升项目 110 项，建成慢行交通精品区域 17 个。整治人行道面积 188 万平方米，解决人行道梗阻点位 50 处。聚焦“停车难”问题，推进停车难综合治理，创建 37 个停车资源优化项目，开工建设 6151 个公共停车位，新增 2922 个错峰共享停车位。加强掘路修复质量，出台《加强本市道路掘路管理指导意见》《上海市道路掘路修复技术方案提升指引》及《上海市管线管理办法实施细则》，进一步加强夜间施工管理，持续开展掘路投诉分析及监督检查工作，研究推广低噪音施工机械及新材料覆盖法隔音降噪措施。

(二) 完善集约多元的城市客运服务体系。积极开展各类无

障碍、适老化改造，增设轨交站点出入口电扶梯 19 台，无障碍电梯 23 台，改造新增第三卫生间 60 座，完成赤峰路站、殷高西路站、延安西路站、金沙江路站 4 座车站更新改造。提升地面公交出行体验，轨交站点 50 米范围内地面公交配套服务占比达 90%，完成 150 个公交站台适老化改造，投运 420 辆无障碍低地板公交车和 200 辆中小型新能源公交车。积极创建轮渡服务品牌，完成“爱·渡”服务提升。释放远郊铁路运能，优化金山铁路运营方案，7 月 1 日起，实行新运行时刻表。持续优化虹桥机场和浦东机场航站楼的旅客服务设施，推动值机柜台、卫生间、座椅等主要设施焕新和增配。

（三）“数治+法治”构建交通治理新模式。已完成重要交通枢纽应急指挥系统升级改造工作，聚焦“两场四站”，推进重要交通枢纽综合交通运行保障数字化项目建设，相关场景将进一步接入市城运系统。提升交通出行服务便捷智能化水平，持续推进上海客运 MaaS 系统建设，截至 2025 年底注册用户数已达 1500 万。定制公交运营服务平台已于 5 月 8 日正式上线，目前平台累计运营线路 350 余条，累计客流近 650 万人次。持续完善法律法规，编制完成《上海市铁路客运站地区管理办法》并于 12 月 31 日公布，2026 年 2 月 1 日起施行。

（四）绿色韧性助推可持续交通。聚焦城市货运物流业绿色发展，全年累计新增或更新货运城配车辆 5000 辆，均为新能源（纯电或燃料电池）车辆。持续提升上海港内河船舶污染物免费接收

能力，会同各有关单位研究形成优化提升船舶污染物免费接收能力的建议方案。推动交通行业重点领域数字管安，开展 14 项重点领域专项整治。加强危险货物运输领域的安全管理，线上监控实时覆盖全量危运企业，现场检查企业 280 户左右。加强交通建设工程质量安全管理，对市管交通建设工地现场检查近 2700 次。

## 二、2026 年工作要点

按照《上海市交通领域精细化管理三年行动计划(2024—2026 年)》要求，全面完成各项任务收官工作，重点聚焦四个方面：

（一）交通设施环境品质提升方面。新增 100 条精品道路，完成农村公路提档升级改造 100 公里。推进完成慢行交通专项提升项目 80 个，解决 16 处人行道梗阻问题。结合城市更新、“15 分钟生活圈”打造、“美丽街区”建设等，建设慢行交通精品区域 16 个。重点服务住宅小区、医院的停车需求，持续推动停车资源优化工作，在具备条件的智慧道路停车场推进面向居民夜间停车的按月结算优惠服务，实现道路停车资源错峰共享利用。持续推进内环高架“年轻化”四期工程，完成年度工程任务。

（二）交通出行服务水平方面。继续开展适老化改造及无障碍环境建设，投运中小车型公交车 200 辆；投运无障碍低地板公交车 400 辆，公交站台适老化改造 100 个。优化轨道交通站点空间布局，新增出入口电扶梯 16 台、无障碍电梯 15 台，完成虹口足球场站、漕溪路站、镇坪路站、虹桥路站 4 座车站综合改造。持续提升轨道交通和地面公交融合度，实现轨道交通站点 50 米

范围内地面公交配套服务占比持续保持 90%及以上。结合遮阳挡风二期、老旧电梯更新改造前期研究方案，持续推进虹桥机场楼内服务设施及环境的完善和品质提升改造。推动轮渡软硬件服务设施升级，提高乘客满意度。持续释放远郊铁路运能，金山铁路全天开行列车提升至 39 对。

（三）交通综合管理效能方面。不断迭代升级交通行业应用场景，持续提升客运 MaaS 系统服务能级，围绕赋能城市治理、企业运行与市民出行，打造更多 MaaS 系统标志性应用场景、实用服务功能与全新解决方案，积极助力长三角出行一体化高质量发展。完善法律法规和管理规定，立新废旧制定《上海市出租汽车条例》。持续完善掘路修复管理制度，全面落实修复后竣工验收要求，深化与轨道交通安全保护区审批联动管理机制，提升城市安全管理效能。持续对危险货物道路运输企业、市管交通建设工地安全和文明施工开展督察检查。

（四）交通运输绿色转型方面。推动城市货运物流业绿色发展，根据《上海市推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案》中新增城市物流车 100%使用新能源或清洁能源的要求，继续做好货运领域新能源车辆新增和更新工作，保证新增或更新货运城配车辆 100%新能源化。提升上海港船舶污染防治水平，持续优化黄浦江及本市内河通航水域船舶污染免费接收能力。

附件

2026 年交通领域精细化管理工作任务分解表

| 任务分类           | 主要方向          | 2026 年计划                                                 | 工作进度安排                          |                                          |                                          |                                                        | 牵头部门             | 配合部门              |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                |               |                                                          | 一季度                             | 二季度                                      | 三季度                                      | 四季度                                                    |                  |                   |
| (一) 提升交通设施环境品质 | 1. 改善城市道路环境   | 建设精品道路 100 条。                                            | 确认具体项目清单。                       | 开工率不低于 30%。                              | 累计完成精品道路 75 条。                           | 累计完成精品道路 100 条。                                        | 委设施养护处           | 市道运中心<br>各区交通管理部门 |
|                | 2. 改善农村道路环境   | 农村公路提档升级改造 100 公里。                                       | 形成农村公路提档升级改造项目清单。               | 农村公路提档升级改造项目开工率达到 30%。                   | 累计完成农村公路提档升级改造项目 75 公里。                  | 农村公路提档升级改造完成 100 公里。                                   | 委设施养护处           | 市道运中心<br>各区交通管理部门 |
|                | 3. 提升慢行交通空间品质 | 完成慢行交通专项提升项目 80 个。                                       | 确认具体项目清单。                       | 完成专项提升 20 项。                             | 完成专项提升 40 项。                             | 完成年度全部项目计划。                                            | 委设施运行处<br>委设施养护处 | 市道运中心<br>各区交通管理部门 |
|                |               | 建设慢行交通精品区 16 个。                                          | 确认具体项目清单。                       | 推进项目实施。                                  | 持续推进项目。                                  | 完成年度全部项目计划。                                            |                  |                   |
|                |               | 巩固提升、总结评估人行道三年品质提升工作，查漏补缺。解决一批“行不通走不畅”的人行道梗阻问题，不小于 16 处。 | 明确人行年度品质提升道整治任务，梳理 20 处人行道梗阻点位。 | 完成不少于 20 万平方米人行道品质提升项目，完成不少于 2 处人行道梗阻整治。 | 完成不少于 50 万平方米人行道品质提升项目，完成不少于 8 处人行道梗阻整治。 | 完成不少于 100 万平方米人行道品质提升年度任务，开展抽检、评估工作。完成不少于 16 处人行道梗阻整治。 |                  |                   |

| 任务分类 | 主要方向           | 2026 年计划                                                      | 工作进度安排                                           |                                                              |                                            |                                                 | 牵头部门   | 配合部门              |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-------------------|
|      |                |                                                               | 一季度                                              | 二季度                                                          | 三季度                                        | 四季度                                             |        |                   |
|      | 4. 推进停车难综合治理   | 持续推动停车资源优化工作。在具备条件的智慧道路停车场推进面向居民夜间停车的按月结算优惠服务，实现道路停车资源错峰共享利用。 | 根据市统一部署，研究新一轮民心工程三年行动计划。继续推进各区智慧道路停车场分批上线。       | 部署启动实施新一轮民心工程。基本完成已建智慧道路停车场上线工作。推动上线智慧道路停车场同步提供错峰共享按月结算优惠服务。 | 按计划推进民心工程年度任务。推动上线智慧道路停车场同步提供错峰共享按月结算优惠服务。 | 推进完成民心工程年度任务目标。推动具备条件的智慧道路停车场提供错峰共享按月结算优惠服务全覆盖。 | 委设施运行处 | 市道运中心<br>各区交通管理部门 |
|      | 5. 推进城市快速路更新整治 | 持续推进内环高架“年轻化”工程，完成年度工程任务。                                     | 完成内环“年轻化”工程（龙华中路-南浦大桥段）主体桥梁工程。                   | 完成内环“年轻化”工程（金沙江路-沪太路）前期研究。                                   | 接续开展内环“年轻化”工程。                             | 实施本年度开工段内环“年轻化”工程。                              | 委设施养护处 | 委计划财务处            |
|      | 6. 优化国省干道线设施品质 | 提升国省干道道路平整度、舒适度，处置完成 18 个机动车道井盖井框；完成 12 处桥头跳车整治。              | 提升国省干道道路平整度、舒适度，处置完成 18 个机动车道井盖井框；完成 12 处桥头跳车整治。 | 井框及桥头跳车问题现场踏勘。                                               | 处置完成 4 个机动车道井盖井框。                          | 处置完成 6 个机动车道井盖井框；完成 12 处桥头跳车整治。                 | 委设施养护处 | 市道运中心             |

| 任务分类           | 主要方向          | 2026 年计划                                                             | 工作进度安排                                            |                                                                     |                                                                     |                                                                      | 牵头部门   | 配合部门   |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                |               |                                                                      | 一季度                                               | 二季度                                                                 | 三季度                                                                 | 四季度                                                                  |        |        |
|                |               | 更新改造桥梁栏杆等附属设施，防撞栏修复，完成 40 千米。                                        | 更新改造桥梁栏杆等附属设施，防撞栏修复，完成 3 千米。                      | 更新改造桥梁栏杆等附属设施，防撞栏修复，累计完成 18 千米。                                     | 更新改造桥梁栏杆等附属设施，防撞栏修复，累计完成 33 千米。                                     | 更新改造桥梁栏杆等附属设施，防撞栏修复，累计完成 40 千米。                                      |        |        |
|                |               | 提高养护频率及质量要求，保洁频率实现 15/30 天完成 1 次全线机械清理、冲洗、人工清洗频次；绿化种植搭配改造，完成 1000 处。 | 提高养护频率及质量要求，保洁频率实现 15/30 天完成 1 次全线机械清理、冲洗、人工清洗频次。 | 提高养护频率及质量要求，保洁频率实现 15/30 天完成 1 次全线机械清理、冲洗、人工清洗频次；绿化种植搭配改造，完成 800 处。 | 提高养护频率及质量要求，保洁频率实现 15/30 天完成 1 次全线机械清理、冲洗、人工清洗频次；绿化种植搭配改造，完成 200 处。 | 提高养护频率及质量要求，保洁频率实现 15/30 天完成 1 次全线机械清理、冲洗、人工清洗频次；绿化种植及保洁工作总结、提炼优质案例。 |        |        |
| (二) 提升交通出行服务体验 | 7. 提升轨道交通服务水平 | 完成出入口新增电扶梯 16 台。                                                     | 完成出入口新增电扶梯 2 台。                                   | 完成出入口新增电扶梯 6 台。                                                     | 完成出入口新增电扶梯 8 台。                                                     | /                                                                    | 委轨道交通处 | 申通地铁集团 |
|                |               | 完成车站新增无障碍电梯 15 台。                                                    | 完成车站新增无障碍电梯 2 台。                                  | 完成车站新增无障碍电梯 6 台。                                                    | 完成车站新增无障碍电梯 7 台。                                                    | /                                                                    |        |        |
|                | 8. 提升         | 轨道交通站点                                                               | 完成新建轨道                                            | 完成新建轨道                                                              | 完成新建轨道                                                              | 完成新建轨道                                                               | 委客运处   | 申通地铁集  |

| 任务分类 | 主要方向           | 2026 年计划                          | 工作进度安排                            |                        |                             |                        | 牵头部门   | 配合部门                      |
|------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|--------|---------------------------|
|      |                |                                   | 一季度                               | 二季度                    | 三季度                         | 四季度                    |        |                           |
|      | 地面公交服务水平       | 50 米范围内地面公交配套服务占比保持 90%及以上。       | 交通站点 50 米范围内地面公交配套。               | 交通站点 50 米范围内地面公交配套。    | 交通站点 50 米范围内地面公交配套。         | 交通站点 50 米范围内地面公交配套。    |        | 团<br>相关区交通管理部门            |
|      |                | 投运中小车型公交车 200 辆。                  | 安排车辆计划。                           | 下达车辆批复。                | 完成 150 辆。                   | 完成 50 辆。               |        |                           |
|      |                | 投运无障碍低地板公交车 400 辆。                | 安排车辆计划。                           | 下达车辆批复。                | 完成 300 辆。                   | 完成 100 辆。              |        |                           |
|      |                | 公交站台适老化改造 100 个。                  | 制定年度计划和任务清单。                      | 完成不少于 30 个公交站台适老化改造项目。 | 完成不少于 70 个公交站台适老化改造项目。      | 10 月底完成年度计划,开展总结、评估工作。 |        |                           |
|      | 9. 提升轮渡服务水平    | 积极创建轮渡服务品牌,推动轮渡软硬件服务设施升级,提高乘客满意度。 | 制定轮渡趸船、浮桥等设施更新计划;持续开展“爱·渡”服务品牌建设。 | 完成 2 艘趸船、8 座钢引桥建造工作。   | 持续开展“爱·渡”服务品牌建设。            | 完成 4 艘趸船、16 座钢引桥建造工作。  | 委港务监管处 | 委科技信息处<br>委社会宣传处<br>市港航中心 |
|      | 10. 提升市域铁路服务质量 | 金山铁路全天开行列车 39 对。                  | 协调铁路上海局集团增加一对金山铁路临时班次。            | 推进金山区政府与金山铁路公司签订补充协议。  | 督促金山区政府完成客流调查分析,跟踪国铁集团调图情况。 | 开展金山铁路年度运营考核。          | 委铁路处   | 铁路上海局集团<br>金山铁路公司         |
|      | 11. 提升航空客      | 浦东机场结合 T2 航站楼老旧                   | 浦东机场预计改造 2 台。虹                    | 浦东机场预计改造 3 台。虹         | 浦东机场预计改造 3 台。虹              | 浦东机场预计改造 2 台。虹桥        | 委民用航空处 | 机场集团                      |

| 任务分类 | 主要方向           | 2026 年计划                                                       | 工作进度安排                         |                                    |                                                  |                                           | 牵头部门   | 配合部门  |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-------|
|      |                |                                                                | 一季度                            | 二季度                                | 三季度                                              | 四季度                                       |        |       |
|      | 运服务水平          | 电梯更新。虹桥机场对涉及旅客主动线的东交及航站楼区域内 6 台电梯进行更新，持续推进楼内服务设施及环境的完善和品质提升改造。 | 桥机场完成合同签订，编制施工方案。              | 桥机场电梯设备排查，进行 305,306 电梯的围挡搭建，拆除旧梯。 | 桥机场 305,306 电梯完成安装，301,302 电梯完成围挡搭建、旧梯拆除，开始新梯安装。 | 机场 301,302 完成安装，303,304 电梯围挡搭建、旧梯拆除，新梯安装。 |        |       |
|      |                | 推进虹桥机场航站楼智慧卫生间项目。                                              | 点位安装部署及调试。                     | 试运行。                               | 项目全面评估。                                          | 形成评估文件。                                   |        |       |
|      |                | 持续推进浦东机场航站楼卫生间更新配套装修（二期）项目。                                    | 完善施工方案。                        | 启动施工。                              | 完成 6 套项目的装修。                                     | 完成 6 套项目的装修。                              |        |       |
|      | 12.提升国省干线出行通达度 | 完成 10000m <sup>2</sup> 人行道断头贯通。                                | 完成 1000m <sup>2</sup> 人行道断头贯通。 | 累计完成 4000m <sup>2</sup> 人行道断头贯通。   | 累计完成 8000m <sup>2</sup> 人行道断头贯通。                 | 累计完成 10000m <sup>2</sup> 人行道断头贯通。         | 委设施养护处 | 市道运中心 |
|      |                | 缓拥堵提升 1 个点位。                                                   | 完成缓拥堵点项目招投标工作                  | 缓拥堵点施工前现场勘察与施工前准备                  | 至少完成缓拥堵提升 1 个点位。                                 | 点位施工完成后开展日常维护保养,提升出行体验                    |        |       |

| 任务分类           | 主要方向                | 2026 年计划                                                                                      | 工作进度安排                                        |                                                         |                                                                |                   | 牵头部门         | 配合部门     |
|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|
|                |                     |                                                                                               | 一季度                                           | 二季度                                                     | 三季度                                                            | 四季度               |              |          |
| (三) 提高交通综合管理效能 | 13. 强化场景实战应用        | 结合市城运中心相关工作安排, 以及行业工作需求, 不断迭代升级交通行业应用场景。                                                      | 持续推进本年度重点场景建设落地。                              | 持续推进本年度重点场景建设落地。                                        | 持续推进本年度重点场景建设落地。                                               | 持续推进本年度重点场景建设落地。  | 委科技信息处       | 各相关部门和单位 |
|                | 14. 提升交通出行服务便捷智能化水平 | 持续提升客运 MaaS 系统服务能级, 围绕赋能城市治理、企业运行与市民出行, 打造更多 MaaS 系统标志性应用场景、实用服务功能与全新解决方案, 积极助力长三角出行一体化高质量发展。 | 进一步加强 MaaS 平台与沪小游、上海会展管家等官方平台合作, 提升文旅商体展服务联动。 | 持续提升枢纽保障服务能级, 推进以“司机端服务、全链路反作弊、多场站联动”为特色的枢纽出租车积分服务平台建设。 | 深化出行 MaaS 生态建设, 完善上海出行服务可信数据空间建设, 支撑交通出行领域数据要素流通, 研发形成创新的数据产品。 | 持续参与进博会等重大活动服务保障。 |              |          |
|                | 15. 完善法律法           | 立新废旧制定《上海市出租                                                                                  | 牵头推进调研起草工作, 全                                 | 梳理立法涉及的重大决策事                                            | 形成《条例(草案)》送审稿,                                                 | /                 | 委法规处<br>委客运处 | 委组织人事处   |

| 任务分类            | 主要方向             | 2026 年计划                                                    | 工作进度安排                       |                                       |                        |                        | 牵头部门             | 配合部门                                   |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------------|
|                 |                  |                                                             | 一季度                          | 二季度                                   | 三季度                    | 四季度                    |                  |                                        |
|                 | 规和管理规定           | 汽车条例》<br>注：以市人大常委会、市政府公布立法计划为准。                             | 面梳理立法设计的重要问题，提出立法思路、框架和主要制度。 | 项，专题报请市政府领导研究决策，充分调研、起草并形成《条例（草案）》初稿。 | 报送市司法局。                |                        |                  | 委综合交通处<br>委客运处<br>市交通委指挥中心<br>市交通委执法总队 |
|                 | 16.健全管理制度体系      | 持续完善掘路修复管理制度，全面落实修复后竣工验收要求。深化与轨道交通安全防护区审批联动管理机制，提升城市安全管理效能。 | 形成年度掘路计划，推送轨道交通部门。           | 开展钢板覆盖专项检查，推进嵌入式钢板施工。                 | 开展修复质量专项检查，推进修复质量提升。   | 全面完成年度工作目标。            | 委设施养护处<br>委轨道交通处 | 市道运中心<br>各区交通管理部门                      |
| （四）建设绿色安全交通运输体系 | 17.推动城市货运物流业绿色发展 | 新增或更新货运配车辆100%新能源化。                                         | 督促指导行业企业开展新能源配车辆新增和更新。       | 督促指导行业企业开展新能源配车辆新增和更新。                | 督促指导行业企业开展新能源配车辆新增和更新。 | 督促指导行业企业开展新能源配车辆新增和更新。 | 委科技信息处<br>委货运处   | 委设施运行处<br>市道运中心                        |

| 任务分类 | 主要方向               | 2026 年计划                                                                      | 工作进度安排                                                           |                          |                          |                          | 牵头部门   | 配合部门     |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|----------|
|      |                    |                                                                               | 一季度                                                              | 二季度                      | 三季度                      | 四季度                      |        |          |
|      | 18.提升上海港船舶污染防治水平   | 持续优化黄浦江及本市内河通航水域船舶污染免费接收能力。                                                   | 更新发布船舶污染物免费接收服务指南，加大宣传告知力度                                       | 研究制定船舶污染物免费接收项目评估体系及管理办法 | 完成信息服务调度系统优化升级，构建智能监管体系  | 完成船舶污染物免费接收能力评估及年度绩效考核工作 | 委海事处   | 市港航中心    |
|      | 19.推动交通行业重点领域数字管安  | 强化重点领域安全监管，本市交通行业生产安全事故数量和死亡人数相比“十三五”期下降 10%。形成“数字管安”治理体系，确保交通运输安全生产形势持续稳定向好。 | 2026 年 1-2 月，本市交通行业共上报事故 29 起、死亡 30 人。开展“数字管安”前期技术对接工作，进行项目方案编制。 | 完成项目方案编制。                | 进行数字化项目申报。               | 开展“数字管安”初步试点。            | 委安全监管处 | 各相关部门和单位 |
|      | 20.加强危险货物运输领域的安全管理 | 市区两级交通管理部门对所属危险货物道路运输企业检查全覆盖。                                                 | 市区两级交通管理部门检查危运企业 70 户左右。                                         | 市区两级交通管理部门检查危运企业 70 户左右。 | 市区两级交通管理部门检查危运企业 70 户左右。 | 市区两级交通管理部门检查危运企业 70 户左右。 | 委货运处   | 各相关部门和单位 |

| 任务分类 | 主要方向            | 2026 年计划                | 工作进度安排                             |                                     |                                             |                                                      | 牵头部门   | 配合部门               |
|------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------|
|      |                 |                         | 一季度                                | 二季度                                 | 三季度                                         | 四季度                                                  |        |                    |
|      | 21.加强交通建设工程质量安全 | 对市管交通建设工地安全和文明施工进行监督检查。 | 结合元旦春节和两会，做好重点项目督查和复工安全检查。         | 结合安全生产月、质量月活动以及夏季汛期工作特点，做好安全督查检查。   | 结合中秋国庆和危大工程施工，做好督查检查。                       | 结合重大工程项目投资和岁末年初、秋冬季工作特点，督查指导参建单位做好安全生产管控、农民工工资支付等工作。 | 委交通建设处 | 各相关部门和单位           |
|      | 22.提升高速公路防灾抗灾能力 | 推进高速公路设计回溯工作，持续实施整改工作。  | 根据梳理出的整改任务清单，明确 26 年的整改工作计划，并推进落实。 | 督促各单位按整改计划落实整改工作，对于养护工程类的至少完成招投标工作。 | 督促各单位按整改计划落实整改工作，完成整改工作量的 80%，并对已经完成的进行回头看。 | 全面完成整改工作，并开展后评估工作。                                   | 委设施养护处 | 市道运中心、各项目公司、浦东道运中心 |
|      | 23.开展普通国省干线安全整治 | 修复 700 个积水点改造点位。        | 修复 50 个积水点改造点位。                    | 累计修复 250 个积水点改造点位。                  | 累计修复 6500 个积水点改造点位。                         | 累计修复 700 个积水点改造点位。                                   | 委设施养护处 | 市道运中心              |