

# 上海市XX局2018年度财政支出项目绩效评价结果

## 绩效评价结果信息表

项目名称	2018年法院审判法庭扩建工程
决算金额	1889.96万元
评价分值	最终评分结果：总得分为 82.50 分。其中，项目决策类指标权重为 10.00 分，得分为 10.00 分，得分率为 100.00%。项目管理类指标权重为 30.00 分，得分为 22.50 分，得分率为 75.00%。绩效类指标权重为 60.00 分，得分为 50.00 分，得分率为 83.33%。
评价结论	良
主要绩效	<p>完成法院审判大楼建设，缓解了今后静安法院审判法庭用房紧张的矛盾，改善法院整体的硬件条件，从而提高静安法院审判、执行工作的质量和效率，着力解决人民群众日益增长的司法需求与人民法院司法能力相对不足的矛盾，健全司法为民工作机制。</p> <p>2018 年法院审判法庭扩建工程项目的财务制度较健全，资金使用合规，目管理制度健全，项目招投标合法合规，财务监控有效，符合相关的财务和业务管理规定。</p>
存在问题	法院审判大楼信息化建设未完工处于招投标阶段，预算完成率偏低；代建单位编制竣工决算工作未到位。
整改建议	加强预算管理，如因特殊原因预计无法完成预算，应及时调整预算；加强建设单位管理。
整改情况	在今后的工作中加强预算管理、加强建设单位管理。

