

上海市农业农村委员会文件

沪农委〔2024〕124号

关于光明食品集团五四农场农业旅游功能提升配套项目 验收及财务决算的批复

光明食品（集团）有限公司：

你司《关于光明食品集团五四农场农业旅游功能提升配套项目等项目竣工验收的请示》（光明粮农〔2023〕202号）收悉。我委委托市农业发展促进中心组织相关领域专家对项目进行了实地验收。现将有关情况批复如下：

一、项目验收情况

光明食品集团五四农场农业旅游功能提升配套项目建设单位为光明食品集团上海五四有限公司，项目建设地点位于上海市奉贤区海湾镇五四农场。经验收，项目总体建设情况基本符合批

复文件的要求，同意通过验收。

二、项目财务决算情况

根据《关于同意建设光明食品（集团）有限公司 2020 年都市现代农业发展专项项目（第二批）的批复》（沪农委〔2020〕326 号），项目批复总投资 1572.58 万元，其中安排市级财政补助资金 749.29 万元。根据上海东华建设造价咨询有限公司出具的审价报告和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告等相关材料，项目总投资达到 1629.44 万元。对于该项目部分分项建设单价、工程量超出批复内容且未办理调整手续的部分支出，根据项目批复文件要求，不予认可，涉及资金 186.84 万元予以扣除，由项目建设单位自筹。现审定项目决算投资额为 1442.60 万元（详见附件），比原批复减少 129.98 万元。按市级财政补助资金比例摊分后，市级财政补助资金决算为 686.18 万元。已预拨市级补助资金 449.57 万元，待清算拨付市级财政补助资金 236.61 万元。

三、后续工作

（一）请督促项目建设单位及时结清项目的各类应付款项。

（二）请按照《关于加强市级农业设施财政性资产管理的意见》（沪农委〔2022〕7 号）有关要求，做好新增财政性资产的登记备案工作，明确资产归属和管理责任，保障项目可持续运行。

附件：光明食品集团五四农场农业旅游功能提升配套项目财务
决算批复表

上海市农业农村委员会

2024 年 5 月 13 日

附件

光明食品集团五四农场农业旅游功能提升配套项目
财务决算批复表

序号	名称	计量单位	建设情况			投资额（万元）		
			批复数	完成数	决算数	批复数	完成数	决算数
一	基础设施					1146.54	1194.77	1056.88
1	农产品展示销售中心房屋改造(含公共厕所、农产品仓库)	m²	1596	1656	1596	510.72	505.51	487.19
2	集装箱改造	m²	515	562	515	154.50	187.94	154.50
3	景观墙面改造	m²	1160	1192	1160	58.00	33.17	32.27
4	道路工程	m²	1890	2147	1890	52.92	86.29	52.92
5	广场铺装	m²	6208	5400	5400	310.40	318.05	270.00
6	绿化景观	m²	4176	4176	4176	60.00	63.81	60.00
二	附属设施					147.15	150.34	114.79
1	供电照明工程	项	1	1	1	80.75	51.29	51.29
2	给排水工程	项	1	1	1	36.40	71.95	36.40
3	配套设施工程	项	1	1	1	30.00	27.10	27.10
三	弱电工程					86.40	86.40	82.21
1	监控系统	套	1	1	1	25.40	27.62	25.40
2	音响系统	套	1	1	1	15.00	15.12	15.00
3	网络系统	套	1	1	1	12.50	8.31	8.31
4	消防工程	套	1	1	1	33.50	35.35	33.50
四	导示系统					118.49	127.70	118.49
1	导示牌	项	1	1	1	118.49	127.70	118.49
五	二类费用					74.00	70.23	70.23
	总投资					1572.58	1629.44	1442.60

抄送：上海市财政局，光明食品集团上海五四有限公司。

上海市农业农村委员会办公室

2024年5月16日印发