

上海市宝山区水务局文件

宝水务〔2024〕5号

关于开展宝山区罗店镇生态清洁小流域河道治理工程（罗南长浜、陶浜）竣工验收的报告

上海市水务局：

宝山区罗店镇生态清洁小流域河道治理工程（罗南长浜、陶浜）经《上海市水务局关于宝山区罗店镇生态清洁小流域河道治理工程（罗南长浜、陶浜）可行性研究（含初步设计）报告批复意见的函》（沪水务〔2021〕606号）文件批复实施。我局按规范的建设程序已组织完成工程项目的实施，并于2023年2月28日通过完工验收。现将有关情况报告如下：

一、工程概况

1. **工程名称：**宝山区罗店镇生态清洁小流域河道治理工程（罗南长浜、陶浜）

2. **工程地点：**宝山区罗店镇

3. **工程规模**

初设批复工程量：河道整治 1492.73 米，疏浚土方 13858.75

立方米，开挖土方 4506.70 立方米，回填土方 1846.77 立方米；改造护岸 40.38 米，新建护岸（坡）2953.30 米、步道 68.31 平方米、排水沟 2201.04 米、桥梁 1 座；种植绿化工程 28392.82 平方米（陆域绿化 17719.80 平方米、斜坡绿化 8117.76 平方米、水生植物 2555.26 平方米）等。

实际完成工程量：河道整治 1492.73 米，疏浚土方 13859 立方米，开挖土方 4506 立方米，回填土方 1847 立方米；改造护岸 40.50 米，新建护岸（坡）3008.30 米、排水沟 2202 米、桥梁 1 座；种植绿化工程 27303.60 平方米（陆域绿化 17723.10 平方米、斜坡绿化 7892 平方米、水生植物 1688.50 平方米）等。

4. 批复文件

沪水务〔2021〕606 号文《上海市水务局关于宝山区罗店镇生态清洁小流域河道治理工程（罗南长浜、陶浜）可行性研究报告（含初步设计）批复意见的函》

沪水务〔2021〕855 号文《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2021 年度第二批河道整治、圩区改造工程等项目计划的通知》

沪水务〔2022〕582 号文《上海市水务局 上海市财政局关于下达 2022 年度第一批河道整治、圩区改造工程计划的通知》

5. 参建单位及简要经过

建设单位：上海市宝山区水利管理所

代建单位：上海宝腾工程建设管理有限公司

施工单位：上海宝冶集团有限公司

勘测单位：上海山南勘测设计有限公司

设计单位：上海友为工程设计有限公司

质监单位：上海市宝山区水务建设工程安全质量监督管理站

施工监理单位：上海骏泓工程咨询管理有限公司

财务监理单位：中京华（北京）工程咨询有限公司

招标代理单位：上海拓盛投资管理有限公司

审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

工程于 2022 年 6 月 10 开工，至 2023 年 1 月 4 日完成。

二、全部工程质量鉴定

宝山区罗店镇生态清洁小流域河道治理工程（罗南长浜、陶浜）完成后，建设单位组织相关单位进行自检和实测实量，由监理单位对工程质量进行评估，并于 2023 年 2 月 28 日通过了完工验收，质量核定为合格。

三、结论

宝山区罗店镇生态清洁小流域河道治理工程（罗南长浜、陶浜），已完成了合同的全部工程量，施工质量符合设计及有关规范要求，竣工资料齐全。

特此报告。

上海市宝山区水务局

2024 年 3 月 4 日

上海市宝山区水务局办公室

2024 年 3 月 4 日印发

（共印 15 份）