

上海市农业农村委员会文件

沪农委〔2023〕253号

关于2020年奉贤区农田建设项目的验收意见

奉贤区农业农村委员会：

你委上报的《关于奉贤区农田建设项目申请市级验收的请示》（沪奉农委请〔2022〕21号）收悉。市农业农村委委托第三方机构组织相关领域专家，对所涉三个项目开展市级验收。

一、项目总体情况

根据《关于奉贤区2020年农田建设项目实施计划的批复》（沪农委〔2020〕217号），项目完成情况如下：

（一）奉城镇洪东村粮田建设项目

项目建设地点为奉贤区奉城镇洪东村。计划完成粮田建设面积1576亩，经竣工测绘，实际建成面积为1629.18亩（其中耕地面积为1576.68亩）。

项目计划总投资 1799.96 万元，项目竣工后，经审计核定项目验收投资总额为 1713.07 万元。市级财政应拨付资金 1370.46 万元，已拨付资金 1359.93 万元，未拨付的资金为 10.53 万元，通过市对区的项目清算予以拨付。

(二) 青村镇钱忠村菜田建设项目

项目建设地点为奉贤区青村镇钱忠村。计划完成菜田建设面积 472 亩，经竣工测绘，实际建成面积为 483.69 亩(其中耕地面积为 449.48 亩)。

项目计划总投资 1088.91 万元，项目竣工后，经审计核定项目验收投资总额为 969.49 万元。市级财政应拨付资金 775.59 万元，已拨付资金 871.13 万元，多拨付的资金为 95.54 万元，通过市对区的项目清算予以扣回。

(三) 柘林镇冯桥新村、营房村粮田建设项目

项目建设地点为奉贤区柘林镇冯桥新村、营房村。计划完成粮田建设面积 1090 亩，经竣工测绘，实际建成面积为 1122.71 亩(其中耕地面积为 1082.22 亩)。

项目计划总投资 1345.14 万元，项目竣工后，经审计核定项目验收投资总额为 1296.5 万元。市级财政应拨付资金 1037.2 万元，已拨付资金 1076.11 万元，多拨付的资金为 38.91 万元，通过市对区的项目清算予以扣回。

二、验收与后续工作意见

(一) 验收意见

项目按规范要求建设，工程和设施设备运行正常，工程质量通过了项目监理单位的质量鉴定。同意通过验收。

（二）后续工作

1. 请及时结清工程项目的各类应付款项。结清款项后一个月内，须向我委提交颁发《高标准农田建设项目竣工验收合格证书》的申请。

2. 请做好项目档案资料的收集和分类分册管理工作。

3. 请完成项目上图入库工作，落实管理责任，确保建成的农田面积不减少、功能不改变。

4. 请按照《关于加强市级农业设施财政性资产管理的意见》（沪农委〔2022〕7号），建立健全财政性资产管理制度，明晰资产归属和管理责任，做好项目的财政性资产管理工作。

5. 请按照《上海市农田基础设施管护工作意见》（沪农委〔2020〕315号），落实管护经费，加强农田设施的管护，确保建设设施功能完好，持久发挥应有的效用。

特此批复。

附件：1. 奉贤区奉城镇洪东村粮田建设项目建设计划及投资执行情况表

2. 奉贤区青村镇钱忠村菜田建设项目建设计划及投资执行情况表

3. 奉贤区柘林镇冯桥新村、营房村粮田建设项目建
设计划及投资执行情况表

上海市农业农村委员会

2023 年 9 月 4 日

附件 1

奉贤区奉城镇洪东村粮田建设项目建设计划及投资执行情况表

序号	名称	计量单位	建设完成情况		投资情况（万元）	
			计划数	完成数	计划数	完成数
一	工程费用或名称				1665.88	1605.67
(一)	土地平整				34.30	84.84
1	细部平整	亩	686	686	34.30	84.84
(二)	灌溉与排水				1323.49	1206.18
1	翻建泵站（双泵）	座	1	1	57.43	58.05
2	翻建泵站（单泵）	座	1	1	41.43	44.23
3	新建泵站（单泵）	座	1	1	41.43	38.73
4	灌溉设施购置	m	12468	12167.14	798.15	643.26
(1)	新建地下渠道 dn560PVC-U 实壁管	m	1546	1515.14	117.25	104.46
(2)	新建地下渠道 dn450PVC-U 实壁管	m	2853	2703	156.64	112.28
(3)	新建地下渠道 dn400PVC-U 实壁管	m	8069	7949	282.42	303.48
(4)	渠道管材配件	项	1	1	38.94	0.00
(5)	新建放水口	个	314	329	63.43	14.42
a	不穿路	个	176	184	18.12	6.78
b	穿路	个	138	145	45.30	7.64
(6)	渠道穿路钢套管	m	272	268	27.54	19.86
a	dn500	m	104	104	7.91	6.57

b	dn600	m	88	80	7.19	5.94
c	dn700	m	80	84	12.43	7.35
(7)	干管分水井	座	4	4	11.40	6.14
(8)	排泥井	座	11	11	4.76	3.03
(9)	DN560 倒虹吸 HDPE 开槽埋管	m	170	170	21.58	14.70
(10)	DN450 倒虹吸 HDPE 开槽埋管	m	90	90	10.47	5.60
(11)	DN400 倒虹吸 HDPE 开槽埋管	m	250	250	21.64	14.93
(12)	倒虹吸 窨井(管 径 ≥ 500)	座	8	7	2.80	3.73
(13)	倒虹吸 窨井(管 径 < 500)	座	16	15	4.51	6.23
(14)	闸阀井	座	31	31	34.77	34.41
5	排水系统				385.05	421.92
(1)	衬砌明沟 (1.0*1.0m)	m	5261	5331	168.35	265.78
(2)	生态明沟 (1.2*0.6m)	m	8631	8417	131.86	101.76
(3)	田间排水口	个	147	156	5.52	8.17
(4)	排水沟入河口	个	58	59	59.45	26.89
(5)	新建排水沟过路 管				19.52	19.30
a	新建 dn500PVC-U 实壁管	m	145	147.5	7.67	8.41
b	新建过路钢套管 dn600	m	145	147.5	11.85	10.89
(6)	新建穿路涵洞	座	1	1	0.35	0.02
(三)	田间道路				303.09	280.70
1	新建砼道路 3m 宽 (机耕路)	m ²	1599	1533.4	35.18	32.89
2	新建砼道路 2.5m 宽(生产道路)	m ²	7745	7560.1	170.39	162.74

3	道路修复(水泥)	m ²	500	0	11.00	0.00
4	道路修复(管道过路)	m ²	1340	1757.5	56.28	62.58
5	新建下田坡道	m ²	840	793.1	30.24	22.49
(四)	农田输配电	项	1	1	5.00	
(五)	签证					33.94
1	DN400PVC-U 实壁管、DN450PVC-U 实壁管					27.08
2	单项、双向放水					0.90
3	1.0*1.0 衬砌明沟					5.96
4	土地平整					0.00
二	工程建设其他费用				134.08	107.41
1	项目管理费				48.14	27.96
(1)	财务监理费					11.02
(2)	宣传铭牌费					1.18
(3)	竣工测绘费					14.06
(4)	审计费					1.70
2	施工监理费				18.85	17.91
3	招标代理费				12.11	10.35
4	勘察费				16.66	15.17
5	设计费				38.32	36.02
三	总投资				1799.96	1713.07

附件 2

奉贤区青村镇钱忠村菜田建设项目

建设计划及投资执行情况表

序号	名称	计量单位	建设完成情况		投资情况（万元）	
			计划数	完成数	计划数	完成数
一	工程费用				997.78	962.33
(一)	土地平整				8.35	8.15
1	细部平整	亩	167.00	167.00	8.35	8.15
(二)	灌溉与排水				685.24	685.32
1	新建灌溉泵站双泵	座	3.00	3.00	130.79	183.27
2	活水器	套	3.00	3.00	90.00	95.36
3	灌溉系统				260.57	263.79
3.1	De25 PE 管	m	6119.00	6119.00	2.64	2.19
3.2	De32 PE 管	m	35012.00	35012.00	36.59	25.05
3.3	De40 PE 管	m	10250.00	10250.00	15.62	11.42
3.4	De110 PE 管	m	545.00	455.00	7.18	5.16
3.5	De125 PE 管	m	675.00	590.00	9.66	8.57
3.6	De160 PE 管	m	2600.00	2565.00	45.57	47.31
3.7	De200 PE 管	m	2255.00	2376.00	52.69	58.33
3.8	De225 PE 管	m	530.00	570.00	16.28	17.66
3.9	De110 穿路管	m	20.00	20.00	0.90	0.91
3.10	De125 穿路管	m	4.00	4.00	0.18	0.18
3.11	De160 穿路管	m	16.00	25.00	0.72	1.13
3.12	De200 穿路管	m	76.00	93.60	3.42	4.25

3.13	De225 穿路管	m	4.00	9.50	0.18	0.43
3.14	喷灌管件	项	1.00	1.00	42.73	52.89
3.15	弯头镇墩	个	50.00	50.00	6.13	5.98
3.16	闸阀井 800*800	座	47.00	47.00	15.48	17.22
3.17	泄水井	个	14.00	14.00	4.61	5.13
4	排水工程				203.88	142.91
4.1	排水干沟(口宽 1.0m)	m	870.00	287.00	27.84	7.67
4.2	排水支沟(口宽 0.8m)	m	4135.00	3644.00	124.05	89.94
4.3	排沟入河口	座	12.00	12.00	18.40	8.42
4.4	穿路涵管	座	16.00	16.00	15.21	17.86
4.5	防渍暗管 De63	100m	180.00	180.00	18.38	19.03
(三)	田间道路				250.94	207.63
1	3.0m 宽水泥路	m ²	8850.00	8334.50	194.70	175.38
2	4.0m 宽水泥路	m ²	840.00	840.00	21.84	20.56
3	道路修复(管道 过路)	m ²	234.00	388.00	9.83	0.00
4	会车平台	m ²	81.00		2.11	0.00
5	下田坡道	m ²	624.00	624.00	22.46	11.69
(四)	农田输配电				53.25	53.51
1	低压输电线路	m	1250.00	1225.00	29.25	29.26
2	电线杆 9.0 长	根	25.00	25.00	15.00	11.99
3	变压设备	台	3.00	3.00	9.00	12.26
	签证					7.06
	标识标牌					0.66
二	工程建设其他 费用				91.13	72.26

1	项目管理费				33.04	18.87
1.1	财务监理费					6.97
1.2	空间管制测量 费					8.60
1.3	审计费					3.30
2	施工监理费				15.57	14.87
3	招标费				7.60	6.84
4	勘察设计费				34.92	31.68
4.1	勘察费				9.98	9.32
4.2	设计费				24.94	22.36
三	总投资				1088.91	1034.59

附件 3

奉贤区柘林镇营房村、冯桥新村粮田建设项目

建设计划及投资执行情况表

序号	名称	计量单位	建设完成情况		投资情况（万元）	
			计划数	完成数	计划数	完成数
一	合同内主要工程量				1237.75	1225.50
1	灌溉工程				557.15	527.86
1.1	开槽埋管				425.61	391.30
	DN800 (PE80, 0.4Mpa)	m	1560	1561	187.20	164.47
	DN450 (PE80, 0.4Mpa)	m	1351	1369	75.49	73.50
	DN355 (PE80, 0.4Mpa)	m	1068	1097	35.37	34.55
	DN315 (PE80, 0.4Mpa)	m	4805	4773.5	127.55	118.79
1.2	过路管				14.75	12.86
	DN800PE 过路管 (PE80, 0.4Mpa)	m	33	33	9.00	7.57
	DN560PE 过路管 (PE80, 0.4Mpa)	m	4.5	4.5	0.88	0.84
	DN315PE 过路管 (PE80, 0.4Mpa)	m	42	42	4.87	4.45
1.3	出水口砌砖 (0.74*0.74*0.6)	座	287	278	35.65	32.14
1.4	管件				29.79	39.31
1.5	闸阀井				22.44	19.65
	闸阀井 DN315 (埋深 1755mm) (1880mm*2280mm*2055mm)	座	16	16	18.89	15.67

	闸阀井 DN355 (埋深 1755mm) (1880mm*2280mm*2055mm)	座	3	3	3.54	3.98
1.6	倒虹吸				21.72	24.56
	dn800 倒虹吸(拖拉管) PE100 0.8MPa	m	60	73	21.72	24.56
1.7	窖井				0.70	1.52
	窖井 1000*1000 地面以上 h=1.5m	座	2	2	0.70	1.52
1.8	分水井				5.70	5.86
	分水井 1710*1880*3900	座	2	2	5.70	5.86
1.9	排气井				0.80	0.65
	排气井 (1680*1580)	座	2	2	0.80	0.65
2	泵站工程 (2 座)				105.96	81.85
	建筑工程	座	2	2	70.00	56.54
	机电设备及安装工程	座	2	2	28.56	23.24
	施工围堰	m	30		7.40	2.07
3	排水工程				152.44	180.46
	排水沟 840*950mm	m	4834	4925.8	145.02	171.40
	过沟板	处	242	242	1.61	4.27
	过路圆涵	处	8	8	2.94	2.97
	圆涵长 4m*埋深 0.7m	处	6	6	0.59	1.14
	墙沟接排水沟波纹管	处	146	146	2.27	0.69
4	道路工程				390.77	334.41
	2.5m 机耕道 (C30 混凝土)	m ²	9625	9782.5	211.75	183.19

	4m 机耕道(C30 混凝土)	m ²	6088	6052	158.29	136.50
	下田坡道	m ²	576	630	20.74	14.72
5	农田输配电				22.68	24.16
	农电线路铜芯聚氯乙烯 LJ-50	米	100	48	1.20	0.43
	低压输电线路铝绞线 LJ-150	米	450	1630	10.53	2.17
	配电箱	台	2	2	1.30	7.09
	电线杆 9 米, ϕ 190X9 米水泥杆	根	2	1	1.20	1.05
	电线杆 13 米, ϕ 190X9 米水泥杆	根	13	12	8.45	13.41
6	其他工程				8.75	8.96
	土地平整	亩	175	175	8.75	8.96
7	变更					27.84
8	签证					38.54
9	广告牌					1.41
二	工程建设其他费用				107.39	71.00
1	项目管理费				40.70	9.11
1.1	财务监理费					8.43
1.2	广告牌制作费					0.68
2	施工监理费				15.33	14.32
3	招标代理费				9.22	8.30
4	勘察费				12.38	11.23
5	设计费				29.76	28.04
三	总投资				1345.14	1296.50

抄送：奉贤区财政局。

上海市农业农村委员会办公室

2023 年 9 月 6 日印发