

上海市农业农村委员会文件

沪农委〔2023〕252号

关于2020年松江区农田建设项目的验收意见

松江区农业农村委员会：

你区上报的《关于松江区新浜镇、新桥镇和石湖荡镇粮田建设项目竣工验收的请示》（松农发〔2022〕76号）收悉。市农业农村委委托第三方机构组织相关领域专家，对所涉两个项目开展市级验收。

一、项目总体情况

根据《关于松江区2020年农田建设项目的批复》（沪农委〔2020〕218号），项目完成情况如下：

（一）松江区新浜镇南杨村粮田建设项目

项目建设地点为松江区新浜镇南杨村。计划完成粮田建设面积1691亩，经竣工测绘，实际建成面积为1504.72亩（其中耕地

面积为 1457.69 亩)。

项目计划总投资 1556.9 万元，项目竣工后，经审计核定项目验收投资总额为 1394.18 万元。市级财政应拨付资金 975.93 万元，已拨付资金 1089.83 万元，多拨付的资金为 113.9 万元，通过市对区的项目清算予以扣回。

(二) 松江区新桥镇马汤村(一期)粮田建设项目

项目建设地点为松江区新桥镇马汤村。计划完成粮田建设面积 1837.5 亩，经竣工测绘，实际建成面积为 2311.17 亩(其中耕地面积为 1608.68 亩)。

项目计划总投资 2005.11 万元，项目竣工后，经审计核定项目验收投资总额为 1682.34 万元。市级财政应拨付资金 1177.64 万元，已拨付资金 1403.58 万元，多拨付的资金为 225.94 万元，通过市对区的项目清算予以扣回。

二、验收与后续工作意见

(一) 验收意见

项目按规范要求建设，工程和设施设备运行正常，工程质量通过了项目监理单位的质量鉴定。同意通过验收。

(二) 后续工作

1. 请及时结清工程项目的各类应付款项。结清款项后一个月内，须向我委提交颁发《高标准农田建设项目竣工验收合格证书》的申请。

2. 请做好项目档案资料的收集和分类分册管理工作。

3. 请完成项目上图入库工作，落实管理责任，确保建成的农田面积不减少、功能不改变。

4. 请按照《关于加强市级农业设施财政性资产管理的意见》（沪农委〔2022〕7号），建立健全财政性资产管理制度，明晰资产归属和管理责任，做好项目的财政性资产管理工作。

5. 请按照《上海市农田基础设施管护工作意见》（沪农委〔2020〕315号），落实管护经费，加强农田设施的管护，确保建设设施功能完好，持久发挥应有的效用。

特此批复。

- 附件：1. 松江区新浜镇南杨村粮田建设项目建设计划及投资执行情况表
2. 松江区新桥镇马汤村（一期）粮田建设项目建设计划及投资执行情况表

上海市农业农村委员会

2023年9月4日

附件 1

松江区新浜镇南杨村粮田建设项目建设计划及投资执行情况表

序号	名称	计量单位	建设完成情况		投资情况（万元）	
			计划数	完成数	计划数	完成数
一	工程费用				1435.91	1324.03
(一)	土地平整工程				38.43	48.26
1	田块修筑	亩	549.00	549.00	10.98	48.26
2	细部平整	亩	549.00	549.00	27.45	
(二)	灌溉与排水工程				991.75	838.55
1	维修改造灌溉泵站	座			17.67	0.00
(1)	南齐浜泵站				9.24	0.00
	泵站土建（维修改造）	座	1.00	0.00	2.65	0.00
	泵站设备（更换机电设备）	座	1.00	0.00	6.59	0.00
(2)	泗圣址泵站				8.43	0.00
	泵站土建（维修改造）	座	1.00	0.00	1.84	0.00
	泵站设备（更换机电设备）	座	1.00	0.00	6.59	0.00
2	灌溉系统				374.74	345.47
(1)	地下渠道 ϕ 630UPVC 直壁管	m	2709.00	2786.00	264.62	233.88
(2)	检查井	座	22.00	25.00	11.14	18.25
(3)	ϕ 630UPVC 直壁管 3 米路穿路管（开槽埋管）	m	83.16	81.00	13.04	15.59
(4)	ϕ 630PE 直壁管 拖拉管 6 米路	m	12.24	25.60	4.04	8.67

(5)	Φ630PE 直壁管 拖拉管 8 米路	m	14.24	28.30	4.70	9.60
(6)	穿路管窖井	座	22.00	22.00	7.70	21.83
(7)	Φ630PE 拖拉管 倒虹吸	m	200.00	305.00	66.00	30.08
(8)	倒虹吸窖井	座	10.00	10.00	3.50	7.57
3	排水工程				599.34	493.08
(1)	排水明沟 1.0m 宽	m	8487.00	8381.00	270.27	228.05
(2)	排水明沟 1.0m 宽	m	7715.00	7833.50	245.68	213.15
(3)	田间放水口	个	1620.00	1620.00	27.06	4.51
(4)	Φ600 钢筋砼管 3 米路(穿路涵)	m	67.20	76.00	6.20	6.12
(5)	Φ600 钢筋砼管 4 米路(穿路涵)	m	93.16	100.00	8.15	7.95
(6)	下田坡道中 Φ 600 钢筋砼管	m	432.00	283.60	33.01	22.48
(7)	排水沟入河口	个	30.00	38.00	8.97	10.82
(三)	田间道路工程				394.04	400.33
1	砼道路 1.5m 宽 拓宽 2.5m (W)	m ²	736.00	758.00	19.12	16.73
2	砼道路翻建 3.0m 宽	m ²	5610.00	5590.80	89.52	100.68
3	砼道路 3m 宽拓 宽 1.0m (W)	m ²	1376.00	1397.60	33.54	27.50
4	砼道路 3 宽 (W)	m ²	1565.00	3795.30	28.82	93.09
5	砼道路 3m 宽 (Y)	m ²	1120.00	9676.30	24.31	72.84
6	砼道路 3.5m 宽 (w)	m ²	3948.00	1615.25	72.52	39.41
7	砼道路 3.5m 宽 (Y)	m ²	3423.00	1135.05	74.05	22.36
8	下田坡道	m ²	1152.00	684.82	39.82	20.92
9	穿路涵道路修 复(3 米路)	m ²	90.00	30.00	3.78	0.96

10	穿路涵道路修复（4米路）	m ²	136.00	128.00	5.71	4.11
11	穿路管道路修复	m ²	67.50	54.00	2.84	1.73
（四）	农田保护与生态环境保护				11.69	16.14
1	农田林网工程				11.69	16.14
（1）	防风林				11.69	16.14
	池杉	株	1375.00	1380.00	11.69	16.14
（五）	设计变更费用					
（六）	业务联系单费用					20.75
二	工程建设其他费用				120.99	70.15
1	工程监理费				16.65	15.36
2	财务监理费				45.70	10.14
3	招标代理费				10.56	10.56
4	勘察设计费				48.08	32.70
（1）	勘测费				14.36	3.00
（2）	竣工测量费					7.57
（3）	设计费				33.72	22.13
5	审计费					1.39
三	总投资				1556.90	1394.18

附件 2

松江区新桥镇马汤村（一期）粮田建设项目

建设计划及投资执行情况表

序号	名称	计量单位	建设完成情况		投资情况（万元）	
			计划数	完成数	计划数	完成数
一	工程费用				1859.98	1591.68
(一)	田地平整工程			909.40	64.31	51.55
1	田块修筑	亩	918.75	0.00	18.38	0.00
2	西部平整	亩	918.75	909.40	45.94	51.55
(二)	灌溉与排水工程				1398.48	1086.43
1	新建泵站	座	5.00	5.00	200.05	175.85
(1)	新建花圃南灌溉泵站				40.07	35.23
①	泵站土建	座	1.00	1.00	28.32	19.69
②	泵站设备	座	1.00	1.00	8.21	15.54
③	管理区	座	1.00		2.43	
④	施工围堰	m	8.00		1.11	
(2)	马汤灌溉泵站				40.07	35.10
①	泵站土建	座	1.00	1.00	28.32	19.57
②	泵站设备	座	1.00	1.00	8.21	15.53
③	管理区	座	1.00		2.43	
④	施工围堰	m	8.00		1.11	
(3)	张家西灌溉泵站				40.08	35.22
①	泵站土建	座	1.00	1.00	28.32	19.69
②	泵站设备	座	1.00	1.00	8.21	15.53

③	管理区	座	1.00		2.44	
④	施工围堰	m	8.00		1.11	
(4)	张家东灌溉泵站				39.84	35.09
①	泵站土建	座	1.00	1.00	28.32	19.56
②	泵站设备	座	1.00	1.00	8.21	15.53
③	管理区	座	1.00		2.20	
④	施工围堰	m	8.00		1.11	
(5)	杜家灌溉泵站				39.97	35.21
①	泵站土建	座	1.00	1.00	28.32	19.68
②	泵站设备	座	1.00	1.00	8.21	15.53
③	管理区	座	1.00		2.33	
④	施工围堰	m	8.00		1.11	
2	灌溉系统				526.39	420.45
(1)	DN630 地下管道	m	4028.00	4004.00	393.47	273.17
(2)	检查井	座	30.00	32.00	15.19	13.11
(3)	DN630UPVC 直壁管 3m 路穿路涵 (开槽埋管)	m	46.20	0.00	7.24	0.00
(4)	DN630UPVC 直壁管 4m 路穿路涵 (开槽埋管)	m	10.24	0.00	1.61	0.00
(5)	DN630UPVC 直壁管 5m 路穿路涵 (开槽埋管)	m	33.72	0.00	5.29	0.00
(6)	穿路管窖井	座	18.00	18.00	6.30	3.90
(7)	DN630 拖拉管倒虹吸	m	280.00	393.00	92.40	122.96
(8)	倒虹吸窖井	座	14.00	14.00	4.90	7.31
3	排水工程				672.04	490.14

(1)	衬砌明渠 1.0m 宽	m	14639.00	13022.44	466.18	317.07
(2)	排水明沟 1.0m 宽	m	3452.00	2897.44	109.93	78.23
(3)	排水土沟 1.2m 宽	m	950.00	950.00	7.76	0.50
(4)	田间防水口	个	920.00	631.00	15.36	6.88
(5)	1m明沟钢筋混凝土管 Φ600 3m路 (穿路涵)	m	13.44	13.74	1.24	1.07
(6)	1m明沟钢筋混凝土管 Φ600 4m路 (穿路涵)	m	87.68	89.28	7.67	6.83
(7)	1m明沟钢筋混凝土管 Φ600 4.5m 路(穿路涵)	m	23.92	24.32	2.05	1.85
(8)	1m明沟钢筋混凝土管 Φ600 5m路 (穿路涵)	m	6.48	6.58	0.55	0.49
(9)	1m明沟钢筋混凝土管 Φ600 7.5m 路(穿路涵)	m	143.68	136.20	11.35	10.09
(10)	1.2m明沟钢筋混凝土管 Φ600 3.5m路(穿路涵)	m	4.98	0.00	0.59	0.00
(11)	下田坡道钢筋混凝土管 Φ600	m	474.00	498.00	36.22	54.92
(12)	排水沟入河口	个	44.00	40.00	13.15	12.21
(三)	田间道路工程				368.51	393.53
1	砼道路 1.5m拓	m ²	321.00	267.00	4.95	5.62
2	砼道路 2.5m拓	m ²	140.00	140.00	2.56	2.89
3	砼道路 3mW	m ²	9630.00	9279.00	177.39	195.07
4	砼道路 3mY	m ²	327.00	315.00	7.10	6.57
5	砼道路 4mW	m ²	1288.00	1288.00	23.63	26.84
6	砼道路 4mY	m ²	2992.00	2900.00	64.56	59.91

7	砼道路 4.5m 翻	m ²	1435.50	1386.00	22.93	31.57
8	下田坡道	m ²	1264.00	1328.00	43.70	45.99
9	1m 明沟穿路涵道路修复 (3m 路)	m ²	18.00	18.00	0.76	0.67
10	1m 明沟穿路涵道路修复 (4m 路)	m ²	128.00	128.00	5.38	4.72
11	1m 明沟穿路涵道路修复 (4.5m 路)	m ²	36.00	36.00	1.51	1.32
12	1m 明沟穿路涵道路修复 (5m 路)	m ²	10.00	10.00	0.42	0.36
13	1m 明沟穿路涵道路修复 (7.5m 路)	m ²	240.00	225.00	10.08	8.18
14	1.2m 明沟穿路涵道路修复 (3.5m 路)	m ²	7.00	0.00	0.29	0.00
15	3m 穿路管道道路修复	m ²	37.50	45.00	1.58	1.67
16	4m 穿路管道道路修复	m ²	10.00	12.00	0.42	0.44
17	5m 穿路管道道路修复	m ²	30.00	45.00	1.26	1.64
(四)	农田保护和生态环境保护				13.68	19.47
1	农田林网工程				13.68	
(1)	防风林				13.68	
(2)	池杉+麦冬	株	1609.50	1565.00	13.68	19.47
(五)	农田输配电				15.00	8.82
1	低压输电线路	座	5.00	5.00	15.00	8.82
(六)	其他变更					31.88
1	倒虹吸密井变更					1.69
2	砖客井增高 400					5.17
3	新西路过路管变更					0.51
4	增加农机下坡 2 个					2.40

5	砼机库场地					7.56
6	北顾路南北路拓宽道路变更					2.49
7	花圃南泵站排水					0.58
8	马汤一期工程明沟边填土					1.48
9	马明路、马裕路7.5M路穿路涵(开槽埋管)15座					9.25
10	其他零星变更					0.75
二	工程建设其他费用				145.13	90.66
(一)	项目管理费				50.20	14.51
1	财务监理费					12.83
2	审计费					1.68
(二)	施工监理费				20.71	20.71
(三)	招标代理费				13.42	13.42
(四)	勘察设计费				60.80	42.02
1	勘察费				18.60	6.92
2	竣工测绘					11.67
3	设计费				42.20	23.43
三	工程总投资				2005.11	1682.34

抄送：松江区财政局。

上海市农业农村委员会办公室

2023年9月6日印发