

上海市农业农村委员会文件

沪农委〔2023〕385号

关于2021年松江区农田建设项目的验收意见

松江区农业农村委员会：

《关于松江区小昆山镇和新浜镇粮田建设项目竣工验收的请示》（松农发〔2023〕77号）收悉，我委委托第三方机构组织相关领域专家，对所涉两个项目开展了市级验收，意见如下。

一、项目总体情况

根据《关于松江区2021年农田建设项目的批复》（沪农委〔2021〕161号），项目完成情况如下：

（一）松江区小昆山镇汤村村粮田建设项目

项目建设地点为松江区小昆山镇汤村村。计划完成粮田建设面积1245.4亩，经竣工测绘，实际上图入库面积为1244.52亩。

项目计划总投资 1292.07 万元，项目竣工后，经审计核定项目验收投资总额为 1235.19 万元。市级财政应拨付资金 864.63 万元，已拨付资金 814.01 万元，尾款 50.62 万元通过市对区的项目清算予以拨付。

（二）松江区新浜镇许家草村粮田建设项目

项目建设地点为松江区新浜镇许家草村。计划完成粮田建设面积 1497.9 亩，经竣工测绘，实际上图入库面积为 1453.73 亩。

项目计划总投资 1538.53 万元，项目竣工后，经审计核定项目验收投资总额为 1300.39 万元。市级财政应拨付资金 910.27 万元，已拨付资金 969.27 万元，多拨付的资金为 59 万元，通过市对区的项目清算予以扣回。

二、验收与后续工作意见

（一）验收意见

项目按规范要求建设，工程和设施设备运行正常，工程质量通过了项目监理单位的质量鉴定。同意通过验收。

（二）后续工作

1. 请及时结清工程项目的各类应付款项。结清款项后一个月内，须向我委提交颁发《高标准农田建设项目竣工验收合格证书》的申请。
2. 请做好项目档案资料的收集和分类分册管理工作。
3. 请完成项目上图入库工作，落实管理责任，确保建成的农田面积不减少、功能不改变。

4. 请按照《关于加强市级农业设施财政性资产管理的意见》（沪农委〔2022〕7号），建立健全财政性资产管理制度，明晰资产归属和管理责任，做好项目的财政性资产管理工作。

5. 请按照《上海市农田基础设施管护工作意见》（沪农委〔2020〕315号），落实管护经费，加强农田设施的管护，确保建设设施功能完好，持久发挥应有的效用。

- 附件：1. 松江区小昆山镇汤村村粮田建设项目建设计划及投资执行情况表
2. 松江区新浜镇许家草村粮田建设项目建设计划及投资执行情况表

上海市农业农村委员会

2023年12月1日

附件 1

松江区小昆山镇汤村村粮田建设项目建设计划及投资 执行情况表

序号	名称	计量单位	建设完成情况		投资情况（万元）	
			计划数	完成数	计划数	完成数
一	工程费用		1245.40	1245.40	1198.92	1165.67
(一)	土地平整				53.76	59.98
1	细部平整	亩	768.00	870.76	38.40	42.89
2	地块修筑	亩	768.00	870.76	15.36	17.09
(二)	灌溉与排水				800.25	776.13
1	翻建 1.0 明渠	m	402.00	391.00	12.86	12.09
2	1.0m 明渠	m	6716.00	6400.50	214.91	200.08
3	1.0m 排水沟	m	7846.00	6941.00	251.07	221.81
4	田间放水口	套	723.00	723.00	11.71	11.51
5	800*800 分水井 (A 型)	座	16.00	17.00	19.46	20.59
6	800*800 分水井 (B 型)	座	8.00	14.00	7.67	13.14
7	5m 穿路管涵	座	26.00	16.00	19.12	11.40
8	6m 穿路管涵	座	11.00	23.00	7.71	15.92
9	河道排水口 (A 型)	座	10.00	13.00	8.29	10.28
10	河道排水口 (B 型)	座	5.00	11.00	3.23	6.54
11	800*800 窨井	座	16.00	16.00	5.60	5.58
12	DN630 地下管道	m	2190.00	2401.00	214.62	223.97
13	自动化设备	套	4.00	4.00	24.00	23.22

(三)	田间道路				335.56	322.50
1	水泥道路(翻建4.0m宽)	m ²	964.00	1036.00	25.06	26.28
2	水泥道路(新建4.0m宽)	m ²	720.00	680.00	18.72	15.00
3	水泥道路(翻建3.0m宽)	m ²	951.00	2124.00	20.92	45.18
4	水泥道路(新建3.0m宽)	m ²	10590.00	9910.50	232.98	200.64
5	水泥道路(新建2.0m宽)	m ²	92.00	116.00	2.02	2.33
6	农机下田坡道	m ²	83.00	83.00	35.86	33.08
(四)	农田林网防护工程				9.35	7.06
1	水杉	株	1100.00	871.00	9.35	7.06
二	工程建设其他费用				93.15	69.52
(一)	项目管理费				35.97	9.55
(二)	施工监理费				14.38	14.38
(三)	招标费				8.92	8.92
(四)	勘察设计的费用				33.88	36.67
1	勘察费				5.00	5.00
2	设计费				28.88	27.70
3	竣工测量					3.97
三	总投资				1292.07	1235.19

附件 2

松江区新浜镇许家草村粮田建设项目建设计划及投资 执行情况表

序号	名称	计量单位	建设完成情况		投资情况（万元）	
			计划数	完成数	计划数	完成数
一	工程费用	亩	1497.90	1497.90	1429.43	1238.24
(一)	土地平整工程				20.16	19.39
1	田块修筑	亩	288.00	288.00	5.76	5.49
2	细部平整	亩	288.00	288.00	14.40	13.90
(二)	灌溉与排水工程				1205.26	1046.25
1	灌溉系统				437.53	400.62
(1)	地下渠道 DN630UPVC 直 壁管	m	3439.00	3607.58	337.02	303.62
(2)	地下渠道检查 井	座	9.00	10.00	2.61	3.47
(3)	DN630PE 拖拉 管倒虹吸	m	40.00	44.00	13.20	9.87
(4)	倒虹吸窰井	座	2.00	2.00	0.70	0.85
(5)	DN630UPVC 直 壁管 3 米路穿 路管（开槽埋 管）	m	157.08	185.19	23.21	19.56
(6)	DN500UPVC 直 壁管 6 米路穿 路管（拖拉管）	m	183.60	216.13	42.23	46.08
(7)	穿路管窰井	座	64.00	47.00	18.56	17.17
2	排水工程				767.73	645.63
(1)	衬砌明渠 1.0m 宽	m	12840.00	12431.90	359.34	317.47

(2)	排水明沟 1.0m 宽	m	10847.00	9608.54	303.56	245.66
(3)	田间放水口	个	1727.00	1596.00	31.32	17.32
(4)	1.0 米明沟 ϕ 600 钢筋砼管 3 米路 (穿路 涵)	m	87.02	105.34	8.65	9.33
(5)	1.0 米明沟 ϕ 600 钢筋砼管 4 米路 (穿路 涵)	m	44.64	22.32	4.26	1.97
(6)	1.0 米明沟 ϕ 600 钢筋砼管 6 米路 (穿路 涵)	m	83.38	37.90	7.53	3.24
(7)	下田坡道 ϕ 600 钢筋砼管	m	642.00	672.00	48.06	46.38
(8)	排水沟入河口	个	20.00	18.00	5.01	4.26
(三)	田间道路工程				204.01	172.60
1	3.0m 生产路-Y	m ²	2550.00	2436.70	56.10	47.87
2	3.0m 生产路-W	m ²	1965.00	1956.60	40.65	35.08
3	3.0m 生产路-F	m ²	690.00	710.40	15.18	13.22
4	4.0m 田间路-Y	m ²	468.00	448.84	10.89	8.54
5	4.0m 田间路-W	m ²	704.00	704.62	14.12	12.57
6	1.0 米明沟穿 路涵道路修复 (3 米路)	m ²	114.00	100.80	4.64	2.32
7	1.0 米明沟穿 路涵道路修复 (4 米路)	m ²	64.00	0.00	2.58	0.00
8	1.0 米明沟穿 路涵道路修复 (6 米路)	m ²	132.00	48.00	5.25	3.14
9	穿路管道路修 复 (3 米路)	m ²	153.00	86.40	6.15	1.98

10	下田坡道 (A 型)	m ²	1696.00	1429.12	48.22	47.88
11	下田坡道 (B 型)	m ²	13.00	0.00	0.23	0.00
二	工程建设其他费用				109.10	62.15
(一)	项目管理费				42.88	10.03
(二)	施工监理费				16.76	16.76
(三)	招标费				10.60	10.60
(四)	勘察设计费				38.86	23.76
(1)	勘察费				5.00	3.00
(2)	竣工测量费				0.00	2.00
(3)	设计费				33.86	18.76
三	总投资				1538.53	1300.39

抄送：松江区财政局。

上海市农业农村委员会办公室

2023 年 12 月 4 日印发