

浦东新区张江镇无尽花园方案专家组评审意见

一、项目概况及评价

本评审意见针对浦东新区百业路祥科路口袋公园景观方案。项目建设总面积 4598 平方米，建设后绿化用地面积为 3347 平方米，绿地率为 75%；园路、构筑物等硬质地面面积为 1151 平方米，占 25%。该方案布局合理、技术指标满足要求、植物选择与配置较科学、小品设置合理，基本符合《上海市口袋公园建设技术导则》的相关要求。

二、具体意见建议

1、本方案对使用人群分析及需求调查详尽，但对周边类似绿地、公园情况要做进一步了解和分析，结合周边服务人群的需求，给调整改造的必要性及设计方向提供更充分、科学的依据。

2、现状主要乔木及花灌木点位分析图较详细，但树木品种、规格、数量及长势未做交代。保留乔木及需梳理的乔灌木、地被如何处理应做进一步细化。

3、苗木表中显示新种大乔木 2 株、小乔（花灌木）40 株，保留乔灌木没在表中，需增加该项内容。

4、束花茶花、无尽夏、火焰南天竹的种植密度过密，不利于后期生长及管理。

5、概算表中有给排水及电线电缆设施，需在方案中增加该项目的平面布置图。

6、方案中有两处构筑物，需在经济技术指标中标注占地面积。

7、注意不锈钢镜面朝向，避免吸光吸热存在安全隐患。

评审组专家名单

姓 名	单 位	职 称
范善华	原上海市园林设计研究总院有限公司	教授级高工
黄 岭	原虹口区绿化管理事务中心	高工
张 琼	闵行区绿化园林管理所	高工

专家组组长签字：范善华

