

# 上海市农业农村委员会文件

沪农委〔2023〕114号

---

## 关于2019年青浦区农田建设项目的验收意见

青浦区农业农村委员会：

你区上报的《关于青浦区2019年高标准农田建设项目竣工验收的请示》（青农委〔2022〕28号）收悉。市农业农村委委托第三方机构组织相关领域专家，对该项目开展市级验收。

### 一、项目总体情况

#### （一）青浦区练塘镇农田建设项目

根据《关于青浦区2019年农田建设项目实施计划的批复》（沪农委〔2019〕442号），建设地点为青浦区练塘镇。计划完成建设面积6145亩，经竣工测绘，实际建成耕地面积为6104.33亩。

项目计划总投资8180.14万元，项目竣工后，经审计核定项目验收投资总额为7516.35万元。在验收过程中发现，增加倒虹

吸-B 6 座、道路修复、土地平整单价增加、代建费等内容缺乏充分理由和合理性，建议超过批复投资额的部分自筹解决，累计扣除金额 495.46 万元，实际认定完成总投资为 7020.89 万元。按照《上海市农田建设项目和资金管理办法》（沪农委规〔2019〕20 号），市级财政应拨付资金 4914.62 万元，已拨付资金 5726.09 万元，多拨付的资金为 811.47 万元，通过市对区的项目清算予以扣回。

## （二）青浦区重固镇新丰村农田建设项目

根据《关于青浦区 2019 年农田建设项目实施计划的批复》（沪农委〔2019〕442 号），建设地点为青浦区重固镇新丰村。计划完成建设面积 1130 亩，经竣工测绘，实际建成耕地面积为 1062.37 亩。

项目计划总投资 3072.36 万元，项目竣工后，经审计核定项目验收投资总额为 2500.59 万元。在验收过程中发现，田间道路工程的金额超出批复金额，系自行全部调整为水泥路，专家组建议超过批复投资额的部分自筹解决，代建费也由区自行承担，以上累计扣除金额 352.17 万元，实际认定完成总投资为 2148.42 万元。按照《上海市农田建设项目和资金管理办法》（沪农委规〔2019〕20 号），市级财政应拨付资金 1503.89 万元，已拨付资金 2150.65 万元，多拨付的资金为 646.76 万元，通过市对区的项目清算予以扣回。

## 二、验收与后续工作意见

### （一）验收意见

项目按规范要求建设，工程和设施设备运行正常，工程质量通过了项目监理单位的质量鉴定。同意通过验收。

### （二）后续工作

1. 请及时结清工程项目的各类应付款项。结清款项后一个月内，须向我委提交颁发《高标准农田建设项目竣工验收合格证书》的申请。

2. 请做好项目档案资料的收集和分类分册管理工作。

3. 请完成项目上图入库工作，落实管理责任，确保建成的农田面积不减少、功能不改变。

4. 请按照《关于加强市级农业设施财政性资产管理的意见》（沪农委〔2022〕7号），建立健全财政性资产管理制度，明晰资产归属和管理责任，做好项目的财政性资产管理工作。

5. 请按照《上海市农田基础设施管护工作意见》（沪农委〔2020〕315号），落实管护经费，加强农田设施的管护，确保建设设施功能完好，持久发挥应有的效用。

特此批复。

附件：1. 青浦区练塘镇农田建设项目建设计划及投资执行情况表

2. 青浦区重固镇新丰村农田建设项目建设计划及投资执行情况表

上海市农业农村委员会

2023 年 5 月 16 日

## 附件 1

青浦区练塘镇农田建设项目建设计划及投资执行情况表

| 序号  | 名称            | 计量单位 | 建设完成情况   |          | 投资情况（万元） |         | 备注 |
|-----|---------------|------|----------|----------|----------|---------|----|
|     |               |      | 计划数      | 完成数      | 计划数      | 完成数     |    |
| 一   | 工程费用          |      |          |          | 7579.20  | 7043.83 |    |
| (一) | 灌溉系统          |      |          |          | 4809.88  | 4548.69 |    |
| 1   | 翻建水田灌溉泵站      | 座    | 6        | 6        | 300.43   | 236.53  |    |
| 2   | 更新改造水田灌溉泵站    | 座    | 3        | 3        | 80.01    | 15.25   |    |
| 3   | 新建水田灌溉泵站      | 座    | 7        | 7        | 340.80   | 220.31  |    |
| 4   | 新建菜地泵站        | 座    | 1        | 1        | 93.96    | 49.21   |    |
| 5   | 农田线路          | km   | 3.75     | 3.95     | 4.50     | 28.63   |    |
| 6   | DN630HDPE 拉绕管 | m    | 14422.20 | 14608.50 | 1134.75  | 1495.33 |    |
| 7   | DN450HDPE 位绕管 | m    | 35285.10 | 34886.50 | 1897.35  | 1807.72 |    |
| 8   | DN160UPVC 实壁管 | m    | 1686.00  | 2529.00  | 42.22    | 26.65   |    |
| 9   | DN110UPVC 实壁管 | m    | 387.70   | 387.00   | 6.66     | 2.29    |    |
| 10  | DN75UPVC 实壁管  | m    | 1555.10  | 1555.10  | 20.11    | 6.02    |    |
| 11  | 灌溉明渠          | m    | 10716.40 | 8305.20  | 404.01   | 209.38  |    |
| 12  | 半固定微灌立杆       | 座    | 195      | 195      | 7.39     | 2.48    |    |
| 13  | 球阀井           | 座    | 8        | 8        | 1.14     | 0.91    |    |
| 14  | 灌水口           | 座    | 362      | 362      | 10.41    | 5.81    |    |
| 15  | 放水口           | 座    | 1367     | 1528     | 63.20    | 42.60   |    |
| 16  | 窖井（800*800）   | 座    | 2        | 19       | 1.49     | 6.96    |    |
| 17  | 窖井（600*600）   | 座    | 6        | 28       | 3.64     | 7.14    |    |
| 18  | 分水井-A         | 座    | 22       | 33       | 31.97    | 64.10   |    |

|     |              |                |              |          |         |        |        |
|-----|--------------|----------------|--------------|----------|---------|--------|--------|
| 19  | 分水井-B        | 座              | 57           | 59       | 83.26   | 114.78 |        |
| 20  | 四通 (630*630) | 个              | 9            | 11       | 4.32    | 0.93   |        |
| 21  | 三通 (630*630) | 个              | 24           | 26       | 10.32   | 1.66   |        |
| 22  | 135° 弯头      | 个              | 5            | 7        | 2.00    | 0.43   |        |
| 23  | 直角弯头         | 个              | 46           | 64       | 16.56   | 3.57   |        |
| 24  | 倒虹吸-A (630)  | 座              | 14           | 14       | 211.70  | 97.20  |        |
| 25  | 倒虹吸-B (630)  | 座              | 3            | 9        | 38.29   | 102.80 | -64.51 |
| (二) | 排水系统         |                |              |          | 1433.92 | 948.71 |        |
| 1   | 水田排水明沟       | m              | 32549.1<br>0 | 29330.70 | 1148.98 | 734.76 |        |
| 2   | 生态排水明沟       | m              | 2402.80      | 1573.00  | 78.09   | 87.72  |        |
| 3   | 旱地排水明沟       | m              | 2011.80      | 1999.16  | 71.02   | 45.62  |        |
| 4   | 排水口          | 个              | 1483.00      | 1512.00  | 41.39   | 28.16  |        |
| 5   | 排水涵管         | 座              | 116.00       | 116.00   | 44.42   | 26.06  |        |
| 6   | 穿路涵管 (5m)    | 座              | 69.00        | 74.00    | 45.85   | 25.48  |        |
| 7   | 穿路涵管 (11m)   | 座              | 3.00         | 1.00     | 4.17    | 0.91   |        |
| (三) | 交通系统         |                |              |          | 852.67  | 729.84 |        |
| 1   | 支干路 (2.5m 宽) | m <sup>2</sup> | 33197.2<br>5 | 30969.00 | 239.02  | 235.11 |        |
| 2   | 主千路 (5.0m 宽) | m <sup>2</sup> | 13185.5<br>0 | 10964.00 | 323.04  | 235.68 |        |
| 3   | 衣机下被道-A      | 座              | 165.00       | 151.00   | 57.05   | 44.65  |        |
| 4   | 衣机下被道-B      | 座              | 435.00       | 443.00   | 50.61   | 22.51  |        |
| 5   | 道路修复 (管道过路)  | m <sup>2</sup> | 475.00       | 1439.00  | 20.29   | 44.78  | -24.49 |
| 6   | 桥梁-A         | 座              | 2            | 2        | 84.99   | 84.15  |        |
| 7   | 桥梁-B         | 座              | 1            | 1        | 46.97   | 40.02  |        |
| 8   | 箱涵           | 座              | 2            | 2        | 30.69   | 22.94  |        |

|     |                     |    |              |          |         |         |         |
|-----|---------------------|----|--------------|----------|---------|---------|---------|
| (四) | 其他                  |    |              |          | 482.73  | 816.58  |         |
| 1   | 拆除桥梁                | 座  | 1.00         | 1.00     | 1.95    | 11.84   |         |
| 2   | 拆除原有衬砌明沟            | m  | 17090.0<br>0 | 17060.00 | 85.45   | 119.91  |         |
| 3   | 拆除损坏路面              | m² | 6877.70      | 6877.70  | 34.39   | 63.17   |         |
| 4   | 路肩平整                | m² | 42380.4<br>0 | 37864.54 | 53.70   | 6.22    |         |
| 5   | 土地平整                | m  | 6145.00      | 5900.00  | 307.25  | 615.44  | -308.19 |
| 二   | 建设工程其他费用            |    |              |          | 600.94  | 472.52  |         |
| (一) | 建设管理费               |    |              |          | 333.73  | 273.79  |         |
| 1   | 项目管理费               | 项  | 1            | 1        | 105.80  | 103     | -98.27  |
| 2   | 工程建设监理费             | 项  | 1            |          | 172.56  | 130.25  |         |
| 2.1 | 财务监理费               | 项  |              | 1        |         | 34.03   |         |
| 2.2 | 工程监理费(扣除<br>财务监理资后) | 项  |              | 1        |         | 96.22   |         |
| 3   | 招标代理服务              | 项  | 1            | 1        | 35.08   | 40.54   |         |
| 4   | 工程量清单编制费            | 项  | 1            | 1        | 20.29   |         |         |
| (二) | 勘察设计的               |    |              |          | 267.21  | 198.73  |         |
| 1   | 勘测费                 | 项  | 1            | 1        | 75.79   | 59.75   |         |
| 2   | 设计费                 | 项  | 1            | 1        | 191.42  | 138.98  |         |
| 三   | 工程总投资               |    |              |          | 8180.14 | 7516.35 | 7020.89 |

## 附件 2

## 青浦区重固镇新丰村农田建设项目建设计划及投资执行情况表

| 序号  | 名称              | 计量单位           | 建设完成情况   |          | 投资情况 (万元) |         | 备注 |
|-----|-----------------|----------------|----------|----------|-----------|---------|----|
|     |                 |                | 计划数      | 完成数      | 计划数       | 完成数     |    |
| 一   | 工程费用            | 亩              |          |          | 2801.65   | 2285.98 |    |
| (一) | 土地平整工程          |                |          |          | 27.44     | 31.63   |    |
| 1   | 土地平整            | 亩              | 548.80   | 548.80   | 27.44     | 31.63   |    |
| (二) | 灌溉与排水工程         |                |          |          | 1843.15   | 1251.48 |    |
| 1   | 喷滴灌泵站及管网        | 座              | 4.00     | 3.00     | 875.49    | 479.02  |    |
| (1) | 灌溉泵站改造          | 座              | 0.00     | 1.00     | 0.00      | 6.43    |    |
| (2) | 喷滴灌泵站土建         | 座              | 4.00     | 2.00     | 18.37     | 5.47    |    |
| (3) | 喷滴灌溉泵站泵房 管理房    | m <sup>2</sup> | 146.16   | 88.00    | 40.92     | 40.61   |    |
| (4) | 喷滴灌溉泵站 电气       | 座              | 4.00     | 2.00     | 29.12     | 47.63   |    |
| (5) | 喷滴灌溉泵站 泵及管网     | 亩              | 826.40   | 850.10   | 787.07    | 369.41  |    |
| (6) | 围堰              | m              | 0.00     | 62.00    | 0.00      | 9.47    |    |
| 2   | 棚内降渍暗管          | m              | 44600.00 | 42452.00 | 89.20     | 100.09  |    |
| 3   | 生态排水沟 2.0m/1.7m | m              | 14468.60 | 5717.50  | 574.72    | 273.68  |    |
| 4   | 衬砌排水沟 0.7m      | m              | 4384.40  | 4776.00  | 136.02    | 139.24  |    |
| 5   | 盖板暗沟            | m              | 4404.00  | 6032.20  | 119.82    | 187.42  |    |
| 6   | 排水过路管 DN500HDPE | m              | 401.90   | 186.00   | 36.91     | 23.21   |    |



|     |                   |                |              |         |        |        |         |
|-----|-------------------|----------------|--------------|---------|--------|--------|---------|
| 7   | 排水沟入河<br>池        | 处              | 8.00         | 0.00    | 10.98  | 0.00   |         |
| 8   | 排水沟入河<br>口(一)0.5m | 处              | 0.00         | 13.00   | 0.00   | 11.74  |         |
| 9   | 排水沟入河<br>口(二)1.2m | 处              | 0.00         | 1.00    | 0.00   | 0.58   |         |
| 10  | 生态排水沟<br>4.0m     | m              | 0.00         | 408.70  | 0.00   | 32.87  |         |
| 11  | 箱涵                | 座              | 0.00         | 1.00    | 0.00   | 3.63   |         |
| (三) | 田间道路工<br>程        |                |              |         | 234.50 | 536.66 | -302.16 |
| 1   | 泥结碎石道<br>路2.0m    | m <sup>2</sup> | 7541.20      | 0.00    | 54.30  | 0.00   |         |
| 2   | 泥结碎石道<br>路2.5m    | m <sup>2</sup> | 990.50       | 145.00  | 7.13   | 1.24   |         |
| 3   | 泥结碎石道<br>路3.0m    | m <sup>2</sup> | 14738.1<br>0 | 0.00    | 106.11 | 0.00   |         |
| 4   | 水泥道路<br>3.5m      | m <sup>2</sup> | 1590.40      | 8377.30 | 39.15  | 232.80 |         |
| 5   | 路面修复<br>2.5m      | m <sup>2</sup> | 1854.25      | 0.00    | 27.81  | 0.00   |         |
| 6   | 水泥道路<br>3.0m      | m <sup>2</sup> | 0.00         | 6954.38 | 0.00   | 193.26 |         |
| 7   | 水泥道路<br>4.0m      | m <sup>2</sup> | 0.00         | 1000.28 | 0.00   | 27.80  |         |
| 8   | 水泥道路<br>4.5m      | m <sup>2</sup> | 0.00         | 1105.78 | 0.00   | 30.73  |         |
| 9   | 淤泥开挖就<br>近平衡      | m <sup>3</sup> | 0.00         | 2906.50 | 0.00   | 5.48   |         |
| 10  | 回填间隔土<br>1:1      | m <sup>3</sup> | 0.00         | 3544.08 | 0.00   | 45.35  |         |
| (四) | 农田输配电<br>工程       |                |              |         | 136.85 | 88.13  |         |
| 1   | 农电线路              | m              | 9737.70      | 6895.00 | 116.85 | 88.13  |         |
| 2   | 低压供电外<br>线电源      | 座              | 4.00         | 0.00    | 20.00  | 0.00   |         |
| (五) | 其他工程              |                |              |         | 559.71 | 378.08 |         |
| 1   | 仓库                | m <sup>2</sup> | 1983.30      | 1123.22 | 456.16 | 261.89 |         |

|     |          |                |         |         |         |         |         |
|-----|----------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| (1) | 仓库 1     | m <sup>2</sup> | 661.10  | 359.42  | 152.03  | 87.96   |         |
| (2) | 仓库 2     | m <sup>2</sup> | 661.10  | 102.78  | 152.03  | 35.77   |         |
| (3) | 仓库 3     | m <sup>2</sup> | 661.10  | 661.02  | 152.03  | 138.16  |         |
| 2   | 粗加工场地    | m <sup>2</sup> | 281.70  | 0.00    | 6.61    | 0.00    |         |
| 3   | 拆除路面     | m <sup>2</sup> | 5976.20 | 5976.00 | 47.81   | 54.71   |         |
| 4   | 拆除衬砌排水沟  | m              | 8187.90 | 8187.90 | 49.13   | 58.34   |         |
| 5   | 污水管搬迁    | 处              | 0.00    | 1.00    | 0.00    | 3.12    |         |
| 二   | 工程建设其他费用 |                |         |         | 270.71  | 214.61  | -50.01  |
| 1   | 建设单位管理费  | 项              | 1       | 1       | 68.02   | 0.00    |         |
| 2   | 工程监理费    |                |         |         | 70.84   |         |         |
| 2.1 | 工程监理费    | 项              | 1       | 1       | 70.84   | 37.31   |         |
| 2.2 | 财务监理费    | 项              |         | 1       |         | 13.46   |         |
| 3   | 招标代理费    | 项              | 1       | 1       |         | 16.60   |         |
| 4   | 清单编制费    | 项              | 1       | 1       |         |         |         |
| 5   | 勘察费      |                |         |         |         |         |         |
| 5.1 | 勘察费      | 项              | 1       | 1       |         | 9.95    |         |
| 5.2 | 测量费      | 项              |         | 1       |         | 15.79   |         |
| 6   | 设计费      | 项              | 1       | 1       |         | 68.51   |         |
| 7   | 代建管理费    | 项              | 1       | 1       |         | 50.01   | -50.01  |
| 8   | 概算审核费    | 项              | 1       | 1       |         | 2.98    |         |
| 三   | 总投资      |                |         |         | 3072.36 | 2500.59 | 2148.42 |

抄送：青浦区财政局。

上海市农业农村委员会办公室

2023 年 5 月 18 日印发