

专家意见单

方案名称	2024 浦东新区环城绿带绿道建设专项工程		
专家姓名	李明胜	职称/职务	教授级高工
单位(部门)	上海长兴岛开发建设有限公司	电话	13761265340

专家意见 (可附页):

方案根据《环城生态公园带环上功能提升总体规划》等文件规范要求，对现状做了梳理，并根据功能需要做了改造方案，总体较为合理，建议在以下方面做些深化优化：

一、对现状的分析调查研究需再细化深化，需要苗木搬迁的数量及树种做详细的调查统计，对如何保留利用做进一步分析优化，如意杨，增加的乔木可以考虑利用周边区域长势较好的苗木，一方面节约成本，也对密度较大区域的林相进行了改造；

二、方案阶段和施工阶段做好与电力部门的对接，除了垂直安全距离，还需考虑横向安全距离，同时施工组织方案需要征得电力部门同意；

三、骑行线路和人行线路都是单项的，是否可以形成环路？

四、设计策略定位较为科学合理，局部地段树种选择建议优化，如高三港-凌海路段，可以用美人梅替代合欢，黄浦江南-小黄浦段的驳岸形式建议做生态驳岸，水生植物景观等方案需要进一步深化；红豆杉对土质要求较高，建议不用。

五、除了入口等关键节点景观丰富外，建议结合现场增加几处重要节点如休憩点附近，做特色景观，丰富景观特色，增加观赏点，借用外环高速桥下通行的空间建议做适当的景观美化。

签章：李明胜

日期：2024 年 3 月 28

专家意见单

方案名称	2024 年浦东新区环城绿带绿道建设专项工程方案设计		
专家姓名	邵奕敏	职称/职务	高工
单位（部门）	上海市政总院（景观院）	电话	13816022889

专家意见（可附页）：

此项目为绿道建设专项工程，共 4 段，合计长约 7.6km，涉及园路改造、绿道建设、绿化改造、驿站、硬质小品设施、标识系统等建设内容。该工程是一个线性的、分段式或散点状的改建工程，需建立在充分现状调研基础上才能因地制宜的、科学合理的加以改造建设。

设计单位对外环绿带体系、定位、规划用地、现状以及需求都作了较为细致全面的调研和分析。定位符合上位规划，方案具可行性。以下提一些意见建议供参考优化：

1. 建议在概述环城生态公园体系基础上，再具体交待总体绿带绿道的情况，如规划总长度、现状贯通情况等，引出本项目这四个选段的必要性、紧迫性。
2. 明确各段的设计范围、补充经济技术指标。（高三港河道工程正在施工，项目范围及施工界面等情况尚未明确？如何确定工程量及造价。）
3. 本次桥梁、驿站建设内容的表述应清晰明确。之前分析了断点，而断点联通的解决措施是什么？也应加强描述。是否新建桥梁？
4. 03 段金海湿地公园-陈家沟，建议和其它三段一样，统一表达逻辑，有定位、目标和愿景。

5. 绿化专项应与各段设计主题和内容契合一致，不能两层皮，如01段粉色系海棠主题，多彩地被花径，02段杉林桃梨，绣球花林主题，03段红色系枫林主题，04红色栎树和鸢尾主题，但绿化专项除了通用的设计原则、策略和提升方法，所列举的植物品种与各段设计主题不相一致。
6. 绿道专项设计建议补充其它铺装专项设计如栈道、小广场节点、甚至绿道园路两侧是否有排水沟、植草沟等设施。需考虑全面。
7. 发现几段均有驿站、休憩节点、自动贩卖机等设施相邻设置的问题。建议可以功能整合，更集约化利用，同时，根据游人使用需求，500m或1km服务半径，该分散均匀布置的应结合需求合理设置服务设施。
8. 补充建筑驿站平立面设计，及规模。
9. 标识标牌应设置一、二、三级。

签章：邵光敏

日期：2024.3.28.

专家意见单

方案名称	2024 年浦东新区环城绿带绿道建设专项工程		
专家姓名	涂秋风	职称/职务	正高
单位(部门)	上海经纬建筑规划设计研究院	电话	13816874948

专家意见(可附页):

总体评价: 设计方案对现状调研深入,上位规划分析全面,设计定位与目标准确,提出了绿道“森林廊道与小径”的概念,设计内容清晰,设计深度符合相关标准规范、政策文件的要求,谨提几条优化建议供参考。

优化建议:

- 1、进一步补充设计依据,用地性质何为“其它绿地”?这是绿地分类标准中的一大类,在建设用地上没有此类用地性质;明确每一块单元用地上位规划控制指标的要求,有所提炼,为我所用;
- 2、高三港-凌海路段:河流水系复杂,规划内外桥梁的概念不清晰?改造桥梁的内容没交代; P42 内容不明确?设计提出的问题如何解决?本段绿道的“绿”、“道”设计没有交代清楚:现状植物的长势情况、品种情况缺乏分享,乔木抽稀、更新设计的依据不足;只有新建绿道 600 米,道路面层、宽度?改造利用设计?
- 3、东靖路-南群河段:游径 1.9KM,植物分析较详细,有针对性设计改造提升,但绿道的设计内容不够深入;
- 4、金海湿地公园-陈家沟段:游径 0.7KM,此段增加了设施布置图,其它几段未见设计内容?
- 5、黄浦江南-小黄浦段: P91 内部园路只有两种,图例套用,表现复杂;

小游园改造应深入调查分析水系情况，水质、水深、活水还是死水等；

6、专项设计：

6.1 桥梁设计要兼顾新建与改造的风格统一；还要兼顾与周边已有的保留桥梁风格统一，同时还要兼顾与驿站建筑风格上的协调性；

6.2 标识牌、垃圾桶、坐凳等尽可能集中布设；灯具以基础照明为主；

6.3 全线贯通对智能监控系统的设计如何考虑？

6.4 绿道骑行道的游憩休息场地、自行车停车场地、停放车架等如何考虑？

6.5 驿站周边环境设计应考虑一定规模的集散场地；

6.6 植物篇章只有移植苗木表，未见改造、新建植物材料表；绿化面积68752 平米如何计算出来的

7、概算表内容：请进一步核实概算表内容，景观亭翻新、景观廊架等缺乏设计内容；桥梁只有2座；驳岸缺设计内容

签章：涂秋风

日期：2024.3.28