

# 浦东新区金桥镇金葵花园方案专家组评审意见

## 一、项目概况及评价

本评审意见针对浦东新区金豫路金葵路口袋公园（金葵花园）方案设计。本项目建设总面积 4660 平方米，建设后绿化用地面积为 3691 平方米，绿地率为 79.20%，园路及铺装用地为 969 平方米，占 20.83%。

该方案设计在前期进行了充分的调研，对周边使用人群及功能需求做了详细的阐述，给调整改造提供了必要的依据。对现状地形、管线、植物、交通等情况等都做了较为详细的分析，并通过丰富空间、平衡需求、完善功能、增加参与性等措施来达到景观的提升。在布局上进行了功能分区，动线流畅；在植物配置上，梳理现状植物，保留骨架树种，增加特色植物，丰富色彩和层次。功能和各类经济技术指标基本符合《上海市口袋公园建设技术导则》的相关要求。

## 二、具体意见建议

- 1、规范用地指标表述，增加构筑物指标。
- 2、采用透水材料铺设道路，明确排水方向，增加管线图。
- 3、补充植物配置图纸，需考虑上下木关系、光照条件和植物习性，并留出足够的生长空间。
- 4、完善苗木表，明确保留、移植和新增植物。
- 5、细化萱草及其它主题植物的品种，并合理搭配。
- 6、墙体彩绘建议选择向日葵图案，以呼应名称主题。

评审组专家名单

姓 名	单 位	职 称
范善华	原上海市园林设计研究总院有限公司	教授级高工
黄 岭	原虹口区绿化管理事务中心	高工
张 琼	闵行区绿化园林管理所	高工

专家组组长签字：范善华

