

浦东新区高行镇繁花里方案专家组评审意见

一、项目概况及评价

本评审意见针对高行镇繁花里口袋公园景观方案设计。本项目建设总面积为 7960 平方米，建设后绿化用地面积为 6659 平方米，绿地率为 83.6%；园路及铺装场地面积为 1301 平方米，占 16.4%。

该方案文本对区域位置、场地情况、功能空间绿化等现状情况都做了较为详细的分析，总结了现状存在问题，给提升改造的必要性提供依据。设计策略以人为本、生态优先，符合周边需求，功能空间、植物、交通及慢行系统、海绵、照明、休憩设施、户外家具考虑较齐全。基本满足《上海市口袋公园建设技术导则》的相关要求。

二、具体意见建议

1、优化公园 logo 标识的地面材质。此外，该空间是否允许人进入，如不允许，应通过绿化措施作为阻挡等。

2、香樟林下草坪空间很难实现，草坪不耐阴，建议优化为生态铺装的林下活动场地。

3、在边缘区域采用的长尺度八仙花中建议间隔种植常绿花灌木，或在观赏面边缘种植常绿地被，以保证冬季效果。

4、建议深化和优化主园路的分幅功能和尺度。由于路宽较窄，如果该园路兼顾跑步功能，则需要确定并划分合理的宽度及标线和相关地面标志。

5、花镜面积过大，建议适当缩小，减少后期养护成本。

评审组专家名单

姓 名	单 位	职 称
顾 芳	黄浦区绿化和市容管理局	高工
还洪叶	原上海市园林设计研究总院有限公司	高工
涂秋风	上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司	教授级高工

专家组组长签字：

