

浦东新区高行镇市民广场方案专家组评审意见

一、项目概况及评价

本项目位于浦东新区高行镇杨高北路东侧，东靖路北侧，紧临高行镇政府大楼。本项目建设总面积为 7913 m²，建设后绿地率为 65%，园路铺装为 35%，属于 G1 公共绿地。

该项目改造方案文本对周边环境、原场地现状、周边使用人群都做了详细的调研及介绍，其改造方案内容较详细，其设计原则、设计思路基本正确，设计主题紧扣市局《上海市口袋公园建设技术导则》的要求，并且做了改造前、后的技术经济指标分析，基本符合《上海市口袋公园建设技术导则》的相关要求。

二、具体意见建议

1、补充东靖路、杨高北路辅路的道路断面图，包括车行道、非机动车道、人行道的宽度、标高，行道树的品种、规格、间距等。

2、补充完善竖向设计图、补充土方平衡表的内容，详细标注各游览路线道路的宽度，非机动车停放数量及规模等。

3、补充保留建筑小品的平立剖面图（宣传廊、木廊、紫藤廊等）。紫藤廊建议重做（现有紫藤廊架体量过大，改造效果不佳）。

4、绿化设计中，需慎重处理移除乔灌木的数量，新增乔木胸径尽量控制在 $\phi 18-20$ 之内，水杉 A，B 胸径在 $\phi 25-32$ 规格太大，成活率及运输存在不确定的因素，建议修改。

评审组专家名单

| 姓 名 | 单 位 | 职 称 |
|-----|---------------------|-------|
| 顾 芳 | 黄浦区绿化和市容管理局 | 高工 |
| 还洪叶 | 原上海市园林设计研究总院有限公司 | 高工 |
| 涂秋风 | 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 | 教授级高工 |

专家组组长签字：

