

浦东新区周浦镇浦园方案专家组评审意见

一、项目概况及评价

本评审意见针对周浦镇 12-02 地块口袋公园方案。项目用地属性为公共绿地，建设总面积为 6018 平方米，建设后绿化用地面积为 4608 平方米，绿地率为 76.6%；园路及铺装场地面积为 1410 平方米，占 23.4%；方案设计对现状绿化和场地进行了基本情况的调研分析，总体设计采用自然式布局，能满足基本的游憩需求。植物品种选择基本合理。各类设计指标基本符合《上海市口袋公园建设技术导则》的相关要求。

二、具体意见建议

1、方案中应分析现有地块及周边用地的相互关系。充分考虑公共绿地和防护绿地在设计上的衔接。在方案中分析六灶港的现状及相关规划实施情况，并充分考虑近远期建设的相互影响。绿地建设的地形应与河道防汛有对应关系。建设征询相关部门意见。

2、补充说明改造绿地建设的限制性要求，如各种地下地上管线情况，各类设施的保护范围，确保工程的合法合规和安全实施。如现状中的高压线（须核实）的防护廊道宽度及通讯杆的影响。

3、地块周边环境尚未成型，建议总体方案尽量以生态休闲为主，对方案中设施未来的养护管理应提出相应的对策。

4、园路系统的设计不够合理，人流进入地块的出入通道及入口不明晰。主入口未能与远期规划相对应。

5、现状分析需进一步细化，现状有较多的乔木。现方案对原有绿化的处理方案不明晰。场地中原有生长较好的乔木应尽量保留和利用。

6、童乐园节点设计的必要性进行补充说明，并充分考虑在河边

儿童活动场地的安全性。

7、羁鸟廊的立意建议重新考虑，且有顶的廊架下种植地被植物做法不合理，植物在无雨水和阳光的情况下无法良好生长。

8、总体设计增加土壤的分析和改良。

9、部分下木密度过高，如红叶南天竹、亮绿女贞等，建议进行调整。

10、给排水设计与场地关系不符，须重新设计。

11、文本未见景观照明设计。

评审组专家名单

姓 名	单 位	职 称
钟 律	上海市政工程设计研究(集团)有限公司	教授级高工
范善华	原上海市园林设计研究总院有限公司	教授级高工
李雪松	浦东建筑设计院园林分院	高工

专家组组长签字：

